

并网协调会议

杭锦后旗 50MW 光伏发电项目

2015 年 1 月 16 日印发

编号: 2014022BWXT-001

会议地点: 总包单位会议室

会议时间: 2015 年 1 月 16 日 16:30

会议主持人: 李频

参加单位及人员:

建设、监理、总包单位、各施工管理负责人员, (详见与会人员见签到表)。

会议主要内容:

本次会议由总包项目部组织。会议主要是协调明确并网前现场施工进度、质量及管理人员职责等事宜。

详细内容如下:

一、 总包李频:

1、并网的 43#、44#、48#区域及 25#、26#、27#区域组件安装、低压电气完成情况?

组件安装方徐国平回复并网区域除 44#区域明天完成外, 其余已完成; 14MW 组件安装已完成 13MW, 剩下将于 2 天内完成。低压席宝忠除 44#区域连接件未制作完外, 其余已满足并网条件。组件安装方徐平回复并网区域缺组件; 低压电气因组件未安装,



只敷设了 $1 \times 4\text{mm}^2$ 电缆， 2×50 电缆施放中。黄庭万组件完成 6MW，后续等组件到场安装。

2、高压完成情况？

高压施工方回复除箱变、逆变基础未完区域其余电缆已施放到位。

1、二次室及控制调试情况？

调试进行中，光纤熔接需要熔接方对接配合。

2、外线情况？

外线线缆、金具明后天完成，光纤已敷设完成，外线测试是否只是配合会后再洽商。

3、总包李频，场地环境需整治，特别是配电室外及室内；厂区道路个别区域需整修。

二、 业主刘丹生：

1、厂区高压电缆几时能完？

高压方回复，基础条件允许在 1 星期内完成。

三、业主白观强：

1、20 号质监站验收，25 号并网这时间不变；

2、配电室内外必须 2 天内完成各项施工，并进行现场整理清洁，各区域谁负责谁清理完成；

3、二次室防火泥封堵、压接线鼻质量差，需进行整改；

4、厂区内及生活区环境需整治；

5、现场管理比较混乱，需加强管理，必要的宣传标语、标识要挂到位，增强现场施工作业气氛。

6、箱变、逆变基础必须在月底前完成。

7、依据上次会议精神，必要时将实施相应处罚措施。

四、总包资料员朱福元：

1、厂区资料除未完成的施工资料外已完成，外线线缆施放需施工方协助提供施工记录及必要的影相资料。

2、所有施工单位资质、人员资质及测试、调试报告需及时提交上来。

五、监理部储乐峰：

1、30MW、20MW 两个并网区域的划定子区域组件支架、组件安装、低压电气必须在 19 日之前完成消缺自检后报验；

2、高压电缆 5 条主线必须在 19 日前施放、回填完成；

3、高压电缆标识牌、桩必须在 19 日之前到位；

4、临近并网，施工区域要加强管理，配备必要的管理人员或技术负责人，以便及时协调处理各项事宜。

六、附件：会议签到表

会议签到表

2015.1.16

序 号	姓 名	单 位 名 称(施工部位)	职务	联系方式
	白晓峰			
	李 伟			
	刘丹生			
	陈 强			
	刘俊伟			
	克永刚			
	张 亮			
	刘永明			
	樊明军			
	陈 伟			
	张得良			
	孙宝忠			
	李 强			
	胡龙平			