

工程例会 会议纪要

工程名称：广东江门凌志屋顶分布式光伏发电项目

B62—02

GF—JMLZ—002

各与会单位：

现将工程例会会议纪要印发给你们，请查收。

附：会议纪要正文共 2 页。

各与会单位及人员 签到栏	与会单位	与会人员
	江门市光硕新能源有限责任公司	孙龙彪
	常州正衡电力工程监理有限公司	秦帮学
	江门电力设计院有限公司	周毅
	江门电力设计院有限公司	侯建
	江门电力设计院有限公司	尹卓群
	广东火电工程有限公司	肖彬蔚
注：B61为工地例会、B62为专题会议、B63为机构内部会议。		

工程例会会议纪要

工程名称：广东江门凌志屋顶分布式光伏发电项目

编号：GF—JMLZ—002

会议地点	江门电力设计院有限公司	会议时间	2015年3月10日 下午14:30
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	秦帮学
会议议题	项目施工前各项准备工作		

会议内容：

首先由EPC单位对本周工作进行阐述：

一. 施工单位：周工、肖工

1.1 周工：本周进行前期施工准备，现场办公室、项目员工宿舍已安置完成；仓1、苍3脚手架搭建已近完成；和业主沟通办理了车辆、人员出入等相关证件；开工报审资料已报监理处；安全文明施工条例已报监理处。下周任务很多，脚手架要搭建完成；做彩钢瓦夹具拉拔实验；对组件布置图进行最后确认；苍1交流主电缆的走向和设计院做最后确认；把安全文明施工标语横幅、工程项目简介等安全事项做好。下周有几项需业主和建设方协调：交流主电缆若按原设计需提供主电缆路径上其它管道管线的走向和对主电缆路径再确认；太阳能组件布置图还需要建设方作最后确认；需要建设方对工程预付款审批。

1.2 肖工：施工部分材料已订货，支架的订货我已反映给公司，不是我能决定，我首次例会已说了，我尽我所能。仓1的电缆走向请总包方尽快定下来， $\phi 185$ 交流主线缆有三芯变为四芯公司技术人员不同意，我不能签字确认，脚手架的搭设已近完成，夹具星期天到货。

二. 建设单位：孙经理

2.1 支架到货是我最关心的，近日总包方要明确给出施工计划表；清洁管道的保温工作根据当地气候和图纸说明来定；施工一定要注意屋面的承重，把业主的屋面搞坏了责任就大了。

2.2 明天设计院安排人员尽快把 $\phi 185$ 主线缆走向方案定下来；夹具到货后立即组织施工。

2.3 吊装时按照业主提出的要满足屋面承重载荷证明要求，不得随意加大屋面重量。

2.4 监控室应采用防静电地板。

施工进场时间时间定为3月1日，开工时间定为3月6日。

三、监理单位：秦工

3.1 请总包方把施工计划表纸质版张贴施工现场办公室，目前最重要的材料进场，可谓兵马未动，粮草先行，没有材料什么活也干不了。

3.2 脚手架的搭建快完成了，我到现场看了，有安全隐患，已开出《监理联系单》，另彩钢瓦屋

面没有女儿墙部分一定要有防护墙或防护网，高度不低于1米，施工安全的其它事项等施工人员进场还要现场进行三级教育，所谓细节决定成败，安全不可大意！

签收表

签收单位	签收人	签收日期
江门电力设计院	周毅	2015.3.13
光启	张	2015.3.13

项目监理部整理

2015-3-05