

工程例会 会议纪要

工程名称：广东江门凌志屋顶分布式光伏发电项目

B62—03

GF—JMLZ—003

各与会单位：

现将 工程例会 会议纪要印发给你们，请查收。

附：会议纪要正文共 2 页。

各与会单位及人员 签到栏	与会单位	与会人员
	江门市光硕新能源有限责任公司	
	常州正衡电力工程监理有限公司	
	江门电力设计院有限公司	
	江门电力设计院有限公司	
	广东火电工程有限公司	
	广东火电工程有限公司	

注：B61为工地例会、B62为专题会议、B63为机构内部会议。

工程例会会议纪要

工程名称：广东江门凌志屋顶分布式光伏发电项目

编号：GF—JMLZ—003

会议地点	江门电力设计院有限公司	会议时间	2015年3月17日 下午 14:30
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	秦帮学
会议议题	项目施工一周工作情况		

会议内容：

首先由 EPC 单位对本周工作进行阐述：

施工单位：周工、肖工

1.1 肖工：脚手架的搭设完成，等待验收，已做好防护措施，由于屋面未施工，暂封闭不予通行；13 号开始开挖电缆沟，至今日约完成开挖量的 50%；公司夹具支架招投标已开标，彩钢瓦夹具的拉拔试验已做，还有一小部分彩钢瓦比较特殊，夹具要重新开模定做，所以要耽搁几天到货。

1.2 周工：经现场和夹具支架厂家沟通达成如下到货时间：19 号到货一半，24 号全部到货，22 号完成现有夹具支架的安装，27 号支架全部完成，生产厂家所需布置图我安排设计院今晚寄过去；报审表要及时向监理方递交，积极配合监理方共同把安全工作做好。

二 建设单位：孙经理

2.1 和监控厂家联系，监控方案后天要出来；逆变器什么时候到货，尽快落实，逆变器、并网柜、计量柜的布置图设计院尽快给施工方，电能质量检测仪及二个并网柜设计院要和供电局联系抓紧落实。

三、监理单位：秦工

3.1 施工方 1 号进场 6 号正式开工近半月，就目前的进度和材料到货来看，如期完成并网任务有难度。

3.2 施工方对开出的《监理联系单》要有回复，不回复第一次警告，第二次罚款。

3.3 施工过程中要完善报审制度，对人员、材料、构配件等进场和吊装组件时要及时报审。

3.4 彩钢瓦屋面女儿墙部分一定要有防护墙或防护网，高度不低于 1 米，施工安全本次例会再重申一遍。

签收表

签收单位	签收人	签收日期
江门电力设计院	周毅	2015.3.18
陈火电	肖永寿	2015.3.18
吴强	孙科	2015.3.19

项目监理部整理

2015-3-18