

会议纪要（并网前专题会议）

例会地点：上海东芯洛宁县中建材光伏发电有限公司一期项目部会议室

日期：2016 年5 月30 号

参加人员：业主：扬威、顾凯 监理：秦帮学

上海东芯：曾理飞、杨飞

一、手续对接（总包方和甲方结合）

每天发进展情况：杨晨-手续办理情况汇报

顾凯-现场实际情况汇报

二、场区内剩余工作安排时间节点

1.场区内集电线路（3 号发货，7 号到货，8 号完成）

2.二次柜（装置更换）10 号完成

3.场区内清理，电缆沟盖板 10 号完成

4.变压器实验（耐压、局方）13 号完成

5.后台 13 完成

6.场区内所有工程量13 号全部完成

三、线路

原计划为本月15 号结束，我方计划10 号结束，跟镇书记联系敦促三产增加安装人员。

四、对侧

土建施工4 号完成，5 号停电，6 号一次设备安装 一次设备5 号之前，二次设备15 号

五、由殷玉军组织成立启动验收委员会，监理秦帮学参加。