

工程例会 会议纪要

工程名称：洛宁县中建材浚鑫光伏发电有限公司
一期 18MW 分布式光伏发电项目

B61—06
LN—ZJ—006

各与会单位：

现将 工程例会 会议纪要印发给你们，请查收。

附：会议纪要正文共 1 页。

各与会单位及人员 签到栏	与会单位	与会人员
	中建材浚鑫光伏发电有限公司	顾凯
	中建材浚鑫光伏发电有限公司	尤永群
	常州正衡电力工程监理有限公司	秦帮学
	上海东芯建筑工程科技有限公司	曾理飞
	上海东芯建筑工程科技有限公司	姚浩
注：B61_为工地例会、B62_为专题会议、B63_为机构内部会议。		

工程例会 会议纪要

工程名称：洛宁县中建材浚鑫光伏发电有限公司
一期 18MW 分布式光伏发电项目

编号：LN—ZJ—006

会议地点	洛宁县中建材浚鑫一期 18MW 光伏发电项目项目部	会议时间	2015 年 10 月 16 日 下午 2:00
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	秦帮学
会议议题	项目的总体施工情况及所需资源		

会议内容：

一、施工单位：曾经理

项目施工情况：1、近期施工人数算上管理人员不到 100 人。
2、前期调校、整改正进行中。
3、安全帽已采购已发放到各个施工班组。
4、方阵标识牌已做好已安装到位。
5、本周完成工作量及下周工作计划见上报的周报。

需要解决事项：1、电力接入批复要解决。
2、所缺土方需签证。

姚工：1、目前施工图纸都是经殷经理审核的。
2、施工现场特别是基础浇筑我每天都跟踪的；21 号第二批围栏到货。

二、建设单位：尤经理：

1、施工现场要按要求正确佩戴安全帽，营造良好安全施工氛围；现场施工机械由于道路不宽且不平整要慢行注意安全。
2、前期已安装完成部分整改后经三级自检完成报审后待三方组织验收。

顾经理：1、总包方提出的电力批复，我公司正在办。
2、施工方提出的回填，如质量合格符合设计要求，我方或监理方确认即可。
3、综合楼防水由于前段时间下雨，屋面还没有干，要待屋面干了在行防水层施工。

三、监理单位：秦工

1、混凝土配合比报告要做成标识牌悬挂在搅拌现场。
2、前期安装组件的固定螺丝存在安全隐患，用光伏电站普遍使用的压块较安全。
3、前面的会议纪要和工作联系单以及施工方的回复函提出的问题和需做检测的工作，施工方要尽快完成检测。
4、综合楼、电控房混凝土试块、桩基基础分批次混凝土试块、围栏基础混凝土试块的检测报告要报监理方。
5、对施工中安全、质量、进度的要求，建设方、监理方前期例会和联系单都反复强调了，这里就不再说了

项目监理部整理

2015-10-16