

工程例会 会议纪要

工程名称：洛宁县中建材浚鑫光伏发电有限公司
一期 18MW 分布式光伏发电项目

B61—05
LN—ZJ—005

各与会单位：

现将 工程例会 会议纪要印发给你们，请查收。

附：会议纪要正文共 1 页。

各与会单位及人员 签到栏	与会单位	与会人员
	中建材浚鑫光伏发电有限公司	顾凯
	中建材浚鑫光伏发电有限公司	尤永群
	常州正衡电力工程监理有限公司	秦帮学
	常州正衡电力工程监理有限公司	李康杰
	上海东芯建筑工程科技有限公司	曾理飞
	上海东芯建筑工程科技有限公司	姚浩
注：B61_为工地例会、B62_为专题会议、B63_为机构内部会议。		

工程例会会议纪要

工程名称：洛宁县中建材浚鑫光伏发电有限公司
一期 18MW 分布式光伏发电项目

编号：LN—ZJ—005

会议地点	洛宁县中建材浚鑫一期 18MW 光伏发电项目项目部	会议时间	2015 年 10 月 9 日 下午 2:30
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	秦帮学
会议议题	项目进度、质量、资料、安全等		

会议内容：

施工单位：曾经理：

项目施工情况：1、组件安装，正在进行组件调校安装；

2、基础浇筑，基础浇筑到漫水桥附近；

3、综合楼，准备屋面防水及内墙粉刷施工；

4、围栏，内侧围栏已安装完毕，河道边围栏基础有 200 多基础未浇筑。

下周工作安排：1、现场已到材料，进行正常施工；

2、围栏及桩基浇筑在 10 月 20 日施工完成。

要求：1、河道旁围栏，箱逆变基础旁开门问题，要求业主方给予具体施工方案；

2、电力接入批复未到，变电站区域许多设备无法订货，会影响过程进度。

二、建设单位：尤经理：

1、对于现场安全问题再次提出要求，施工现场要佩戴安全帽；

2、现场垃圾进行整理，整齐堆放到道路两侧；

3、进场材料要提供“三证”，通知监理方做材料抽检、确认；

4、施工现场做好区域标识牌，对区域有明确的划分。

顾经理：

1、后续基础浇筑，要求施工方一定要做试块；

2、施工方要严格把控施工质量，每项施工完成后，施工方要组织人员自检，自检合格后，再通知我方或监理方验收；

3、现场项目部要做横道图，明确施工进度；

4、现场已到材料，可以施工的，正常施工；

三、监理单位：

1、无论是白图还是蓝图，施工方要提供一套图纸给参建各方；

2、施工方施工要严格按照图纸施工，我方在巡查过程、验收将以图纸为准；

3、杜绝桩基钢筋笼偏位的情况，若发现有偏位的基础，要求施工方重新浇筑。

4、施工方要有施工进度表、横道图提供给建设方、我方并张贴于项目部；

5、对目前对前期施工的整改，施工方要找出安装质量偏差原因；

6、天气越来越冷，对施工会有一定影响，希望参见各方积极促进项目向健康方向发展；

项目监理部整理

2015-10-9