

# 工程例会 会议纪要

工程名称：洛宁县中建材浚鑫光伏发电有限公司  
一期 18MW 分布式光伏发电项目

B61—03  
LN—ZJ—003

各与会单位：

现将 工程例会 会议纪要印发给你们，请查收。

附：会议纪要正文共 1 页。

	与会单位	与会人员
各与会单位及人员 签到栏	中建材浚鑫光伏发电有限公司	周瑜林
	常州正衡电力工程监理有限公司	秦邦学
	常州正衡电力工程监理有限公司	李康杰
	上海东芯建筑工程科技有限公司	曾理飞
	上海东芯建筑工程科技有限公司	吕峰
	上海东芯建筑工程科技有限公司	姚浩

注：B61\_为工地例会、B62\_为专题会议、B63\_为机构内部会议。

# 工程例会会议纪要

工程名称：洛宁县中建材浚鑫光伏发电有限公司

一期 18MW 分布式光伏发电项目

编号： LN—ZJ—003

会议地点	洛宁县中建材一期 18MW 光伏发电项目项目部	会议时间	2015 年 8 月 7 日 下午 2:30
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	秦帮学
会议议题	项目施工进度、安全、质量、工程停工等问题		

## 会议内容：

### 一、施工单位：曾经理

进度：1、阵列完成 255 组； 2、支架安装完成 20 组； 3、组件安装完成 5 组； 4、综合楼外墙抹灰完成，整体达到 85%。

**需要业主支持：** 1、建设方尽快向总包方提供厂区围栏施工方案； 2、建设方尽快向总包方提供完整电力接入报告； 3、项目进度款还未到账，影响施工进度；

### 二、监理单位：秦工

1、资料的报审尤其企业、人员资质报审还不全，总包方中民投由于项目现场无工作人员，所以无资质报审。根据业主要求，项目用表格式要使用河南版本；

2、安全问题：安全文明施工，要落实到每个施工班组，监理人员在巡查中发现的不安全现象和问题，已现场口头纠正和落实整改。

4、施工质量：根据前期工程例会要求，施工方正对桩基进行整改和消缺，但还要注意桩基的养护；

5、进度：施工进度要抓紧，耽误了工期，项目的并网目标不能实现，总包方要承担违约责任，要求施工方引起高度重视；

6、建设方项目负责人周经理、顾经理和我方人员每天在项目现场，施工中遇到问题和困难要及时反映，重大问题走项目管理程序解决问题。

### 三、建设单位：

周经理：经过现场巡查发现的问题和要求在工程例会上通报一下，会后会有联系单发给总包方和施工方：

1、桩基基础水泥配合比要监理方见证取样，做检验报告； 2、桩基表面还存在蜂窝麻面现象；

3、调校后的桩基标高不统一； 4、桩基拉拔力不够，还需夯实； 5、剩余未浇筑桩基，预埋件一定要浇筑到中心位置； 6、现场支架材料发现有生锈的现象，要做检测确认； 7、组件安装，阵列与阵列之间存在高低落差问题，部分阵列距离地面度无法满足图纸设计要求； 8、隐蔽工程施工一定要建设方、监理方、施工方三方见证； 9、施工方资料员人员能力有待加强。

项目监理部整理

2015-8-7