

# 工程例会 会议纪要

工程名称：工程名称：洛宁县中建材浚鑫光伏发电有限公司  
一期 18MW 光伏发电项目

LN—ZJ—008

各与会单位：

现将工程例会会议纪要印发给你们，请查收。

附：会议纪要正文共 1 页。

	与会单位	与会人员	
各与会单位及人员 签到栏	中建材浚鑫光伏发电有限公司	尤永群	
	中建材浚鑫光伏发电有限公司	顾 凯	
	常州正衡电力工程监理有限公司	秦帮学	
	常州正衡电力工程监理有限公司	喻方意	
	上海东芯建筑工程科技有限公司	曾理飞	
	上海东芯建筑工程科技有限公司	姚浩	

注：B61\_为工地例会、B62\_为专题会议、B63\_为机构内部会议。

# 工程例会 会议纪要

工程名称：洛宁县中建材浚鑫光伏发电有限公司

一期 18MW 光伏发电项目

编号：LN—ZJ—008

会议地点	洛宁县中建材一期 18MW 光伏发电项目项目部	会议时间	2016 年 1 月 22 日 下午 14:30
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	秦帮学
会议议题	春节前项目工作进展和春节后工作安排		
会议内容： <b>一、施工单位：</b> 1.1 曾经理：现在的安装工作组件支架基础已完成，支架组件月底全部安装完成，电气已施工至 13 区，年前尽量往前赶，挖电缆沟发现的桩基质量问题已经整改，电力设计初申报告已上报，能否通过需要一段时间，另外经设计院现场勘察，洛宁变 110KV 接入点存在接入问题，现在把这一情况在会上报给你们。施工准备到元月底放假，春节后 2 月 17 日至 19 日进场施工。 1.2 姚工：，组件业主只给 18MW，合同上也是安装 18MW，所以 16 区剩下部分不安装了。春节期间安排有 6-10 人在现场看工地，明年最迟正月十二到场，到场以后升压站、外线就开始动工。 <b>二、监理单位：秦工</b> 2.1 现在天气比较冷，风比较大，对施工有一定影响，施工方分管质量安全负责人一定要做好施工监督和交底工作，特别是组件安装，一定要把组件固定牢，以防被风吹落，要进度更要质量，在质量问题上一定要严格要求。 2、2 春节期间的场区安全保卫工作一定要做好，综合楼、主发电区各施工场所的用电要拉闸断电，以防触电事故；主发电区的电线电缆和支架等物材要加强人员巡视保卫工作，防止被盗。 <b>三 建设单位：尤经理</b> 3.1 对 1、10 日发现的桩基质量问题，要整改自检合格后 三方共同验收合格后电缆沟才能回填。 3.2 年前 18 兆瓦支架、组件要完成安装任务。 3.3 顾经理：对发现的桩基质量问题要派专人监督施工，不符合要求的不许回填电缆沟； 3.4 要尽快完成并网电力设计评审工作，为明年的工作做好准备，全力保证 3 月 30 日的并网成功。  <p style="text-align: right;">项目监理部整理 2016-01-23</p>			