

工程例会 会议纪要

工程名称：工程名称：洛宁县中建材浚鑫光伏发电有限公司
一期 18MW 分布式光伏发电项目

LN—ZJ—001

各与会单位：

现将__工程例会__会议纪要印发给你们，请查收。

附：会议纪要正文共 1 页。

	与会单位	与会人员
各与会单位及人员 签到栏	中建材浚鑫光伏发电有限公司	周瑜林
	中建材浚鑫光伏发电有限公司	顾凯
	常州正衡电力工程监理有限公司	秦帮学
	上海东芯建筑工程科技有限公司	曾理飞
	上海东芯建筑工程科技有限公司	吕峰
	上海东芯建筑工程科技有限公司	姚浩
注：B61_为工地例会、B62_为专题会议、B63_为机构内部会议。		

工程例会会议纪要

工程名称：洛宁县中建材浚鑫光伏发电有限公司
一期 18MW 分布式光伏发电项目

编号： LN—ZJ—001

会议地点	洛宁县中建材一期 18MW 光伏发电项目项目部	会议时间	2015 年 7 月 27 日 上午 9:30
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	秦帮学
会议议题	项目施工前期工作沟通和总结及要求		
会议内容： 首先由施工单位对工作进行阐述： 一、施工单位： 1.1 曾经理：前期工作主要分四大块，房建、组件支架基础、组件支架安装、道路围栏，房建主要是电控房、和综合楼，已完成约 80%，组件基础完成约 90% 组件支架安装同步进行，目前已完成工作量的 40%，道路因为抢主体工程，现在还没有施工，围栏基础现在只做了一部分，再就是进度款尽快到位，希望业主给予支持。 1.2 吕经理：项目上的情况上如曾经理所说，我强调的就是要把进度款写在会议纪要里。 二、监理单位：秦工 2.1 前期开工监理不在，来了这几天通过现场实地查看以及和参建各方沟通了解，我想讲两个方面亟待解决问题：1、资料的报审，包括施工单位的资质报审、人员资质报审和施工人员花名册、材料、构配件和设备的开箱记录等。2、组建基础涉及到主体安全，施工中一定要按设计要求施工，浇筑桩和预埋件的浇筑制作要符合设计要求，每个阵列浇筑桩预埋件的高度在同一水平线上，回填土时要夯实且保证整列浇筑桩预埋件不歪斜在同一水平线上。支架组件安装前总包要进行安全交底和技术交底，保证组件安装质量。再就是施工方要提供 C30 混凝土的取样实验报告。 三、建设单位： 3.1 周经理：我主要谈三个方面问题：质量、进度、安全质量方面问题：桩基很多没有找直且有蜂窝状，看上去很酥松，我拍了很多照片，这可能与施工方自己的搅拌机混凝土水泥的配比没有达标有关系，加上后期养护没有跟上上面都有裂缝；桩基预埋件的穿心螺丝孔和支架对不上了，即使打孔也不能低于 50mm；桩基回填的时候发现歪扭，以后装支架的时候支架会不在一条线上，安装组件的时候会出现整列组件不平角度偏差，这有很多因素造成，要求尽快整改到位；设计院设计的综合楼和电控房的接地环网我没看到，接地扁铁和接地阻值是不是符合要求（施工方吕经理、曾经理、姚工作了解释）；进度问题支架组件到货还是可以的，综合楼的进度是否能快点，主要设备的订货中民投不在，还不能确定，并网按原来的进度进行并做一个整体进度表；给我方一个现场组织管理网络图；现场所进材料如支架要有出厂合格证，要有第三方检测报告；前期安装的部分组件有弧度的立即整改，方阵支架组件安装要横平竖直，外观质量美观。 3.2 顾经理：关于桩基质量和进度款问题我方已发了二个通知单，周经理说的很全面了就不多说了。 <p style="text-align: right;">项目监理部整理</p>			

2015--7-28