

会议纪要

表号：WLCGD-B9

编号：CZZH-JL-19-0002

工程名称：云南省红河州建水县五里冲畜光互补光伏电站项目

会议时间：2015年10月18日

会议地点：鸿辉公司会议室

会议参加人员：详见会议签到表

主持人：杨波

记录：杨波

会议议题及主要内容：

- 1、按照会议流程：首先由施工单位四川红叶建设项目经理对上周施工情况及下周工作安排作出汇报。上周因受天气影响雨水较多因素，雨水天气持续四日对现场施工造成一定影响。施工活动仍主要体现在现场土方开挖及渣土运输方面，其它零星施工包括拌合站本体基坑开挖作业、1#场地挡墙支砌。
 - 2、会议上施工单位提出影响现场施工最大进展原因，体现在施工用电及施工用水方面，需在确保水电贯通前提，尽最大努力将前期滞后工期往前追赶。针对其提出该方面协调事项，建设单位云得科技已明确告知：临电于10月19日最迟10月20日，通过相关部门验收，验收通过后可确保现场生产生活用电有序顺利进行。施工单位四川红叶另外提出因部分场地征地未妥，部分工作受阻，该项事件会议上建设单位鸿辉公司代表已相应知悉，会后将积极与有关人员沟通、尽快解决。
 - 3、另提到临时用电方面需四川红叶建设根据现场实际情况、用电部位，编制相应临时用电方案上报审查。为避免后期入场单位与红叶建设用电用水方面产生不必要的扯皮，会议共同商定由监理单位根据现场用电情况及相应用电说明以联系单形式将相关内容下发传达。（内容见工作联系单）
 - 4、现场临建方面：上周例会以重点提出尽快搭建完成，满足生活、办公需要，至今已过去一周，现场无实质性动向，究其原因施工单位红叶建设解释为临时用电未满足现场要求，现会议在征询红叶建设意见基础上，以临时用电验收通过为前提，要求尽快完成该项施工任务，红叶建设已相应回复，临电到位3-5日内将现场临建完成。
 - 5、针对本周编制上报周报内容建设单位云得科技代表提出：应将完成情况及下周工作安排细致优化，重点突出会议需协商解决问题，望下周工作顺利开展后将该部分工作安排到位。同时针对上报周报加盖公章中的工程名称与监理方签署合同工程名称不一致现象，监理单位已相应告知，因备案文件名称与其加盖公章名称不符。该事项会后由云得科技与鸿辉牧业进行碰头研究。
 - 6、施工场地内临时用电房已经搭建完成，望红叶建设做好临电房周围相关隔离，相关警示标识予以上牌，必要时采取人员看护，避免无关人员接近，增强现场人员安全防范意识，做好现场规范化、有序化。
 - 7、施工单位红叶建设前期已将本项目工程进度计划编制完成，并以电子版形式传阅至各方，监理单位亦相应查看。红叶建设编制施工计划部分已经与现有工作控制目标偏离，且未形成正式文件。监理单位提出，需将该计划重新排列调整，
- 本表一式五份，参加会议单位各存一份，项目监理部存二份。

1、

本表一式五份，参加会议单位各存一份，项目监理部存二份。

并加以细化至分项内容上（总体完成时间不变），会议征求各方意见，达成一致。对红叶建设编制完成后的进度计划予以重点关注，时间节点进行卡点，对每一节点滞后进行 5000 元/项考核处理。该项工作临建完成、各方人员入驻现场办公后开始执行。

2、建设单位鸿辉牧业与施工单位红叶建设施工合同内容尽快确定签署完成，施工合同需鸿辉牧业相应提供一份至监理项目部，在施工监管过程，施工合同为重点参考依据，该项工作需要鸿辉牧业与红叶建设共同推进。另关于鸿辉牧业本项目监理授权应早日进行完备，避免后续因监管推诿而产生的冲突与矛盾。

3、目前进场原材料还未进入到入场时限，会议提出要求红叶建设加强与各供应商前期供货洽谈沟通，避免因原材到场时间延误影响现场施工各工序作业。红叶建设回复各项原材供应商已完成前期洽谈。另会议提醒：红叶建设到场原材应提前划分各自推置区域，同时考虑到后期进场组件进出道路痕迹，不可与各项原材进场发生相应冲突。

4、现场自建搅拌楼已完成基础开挖，后期混凝土配合比见证工作监理人员会积极做出配合。关于自建搅拌楼相应资质应及时予以提供，因现场不具备建立实验室能力，土工实验红叶建设全部外委。

5、本项目场平工作已进入大半，场地回填区域红叶建设应根据自由条件尽快完成回填区域土样试验工作，对各区域回填土样进行抽样检测，检测合格提供合格报告，确保回填区域内夯实系数满足设计要求。

6、关于现场基础表面是否刷防腐涂料事宜，监理单位已相应提出，设计代表回复，本工程地质条件，基础防腐无需进行。

7、建议红叶建设将进出口道路设立相应大门，宣传标识相应上牌，具体设立方式由红叶建设自定，最基本确保大门牢固稳定、宣传标识明显。

8、为确保进场道路畅通，由红叶建设对进场道路进行修整，对修整完成的道路需满足车辆转弯半径、质量要求，前期进场原材以红叶建设为主，后续进场原材车辆半径、重量，会后由建设单位与设计院方面沟通确定车辆重量及转弯半径告知红叶建设，由其统一规划。

建设单位云得科技光伏部负责人会未对本项目作出总体要求，并对各单位提出了细节要求。总体归纳为：项目应采取前紧后松，严格控制施工进度，满足后续组件安装要求，保障道路畅通，全力以赴将本项目规范、有序完成。希望与鸿辉牧业之间的配合更加默契，从开工之初把握好方向，需鸿辉牧业做好后期保障式第一项由云得公司现场负责人对工程项目步入正轨后监理例会作出后期保障工作，加快推进本项目进程。

