

# 会议纪要

表号: WLCGD-89

编号: CZZH-JL-19-0009

工程名称: 云南省红河州建水县五里冲畜光互补光伏电站项目

签发: 

会议时间: 2015年11月29日

会议地点: 鸿辉公司会议室

会议参加人员: 详见会议签到表

主持人: 杨波

会议议题及主要内容:

1. 目前因羊圈设计图纸原因, 羊圈基础图纸再次变更为直径500桩基础, 采取一次成型方式进行, 待设计院方面将正式文件下达后现场即具备施工条件, 请施工单位红叶建设公司在此之前做好开工前的一切准备工作, 同时须各方将图纸最终敲定, 并得到业主方鸿辉牧业认可。会议施工单位红叶建设承诺于12月2日即具备相应施工条件, 请施工单位红叶建设自行安排自身施工准备工作, 确保顺利正常施工, 会议对施工单位红叶建设提出要求: 开工前需进行相应开工仪式, 仪式无需隆重, 作为一个节点而言过程相应应到位。
2. 施工单位红叶建设提出的施工现场已成型进水需做相应化验试验, 业单位鸿辉牧业已相应作出回复: 由施工单位红叶建设将所取水样会同鸿辉牧业相关人员11月30日进行解决。
3. 另: 针对施工单位红叶建设每周会议提及的山地坟地事项, 鸿辉牧业继续跟踪解决此事项, 大部分征地已解决, 剩余小段会尽快予以完善, 在施工期间按照上次会议要求尽量避免未解决段, 优先施工具备条件区域。
4. 针对施工现场施工活动不在合同范围内事项的, 如水井房搭建、水塘处理、及后续未能预见内容, 由施工单位红叶建设将合同外事项处理、施工完善, 产生的额外费用监理、业主将依据相应合同条款, 视现场事实、合理情况, 进行相应签证处理, 施工单位亦无需存在异议后期竣工结算进行相应处理。
5. 针对现场图纸部分不明之处, 会议亦相应告知设计院方面尽快进行确认回复, 避免因图纸原因造成现场窝工、返工等其他事项。本次提出图纸问题: 4#场地排水问题、每栋羊舍是否单独接地、接地网是否各栋之间进行互连、5#场地桩基础设计方案的确、电力公司提出的羊圈主体距离场地内高压线直线距离不超过15m的要求是否满足。最终确认意见由设计院方面进行。

现场开工在即, 监理单位就现场提出遗留未解决问题及开工后需注意事项进行相应阐述, 需施工单位红叶建设作出相应重视态度, 将各项问题予以消化解决。

1、施工生活、生产区域是否预留建筑、生产、生活垃圾堆放区域, 现场采取就地掩埋方式或是统一集中外运处理方式由施工单位红叶建设自行决定, 前提确保现场不出现脏、乱、差现象。

2、针对前几次会议要求提出的需落实问题, 如水井房搭设、卫浴间搭设、无牌一图摆放等, 需施工单位红叶建设安排专人进行相应盘点复核, 将未落实完善事

本表一式五份, 参加会议单位各存一份, 项目监理部存二份。

项在开工前予以解决完成，此项工作作为下周委派人员工作重点进行。

2、混凝土搅拌楼设备初定于12月1日进行罐体安装，现会议提出需将设备接地完善到位，后续进场钢筋加工设备及其他可运转设备均需做好相应接地，现场涉及配电箱部位应设专人专责进行每日安全巡检，巡检标识张贴于配电箱。

3、现场所需原材料进场后统一放置于规划区域内，各项原材间做好相应隔离，建议进行围栏，混凝土搅拌用料进场后布置水源于原材附近，定期进行洒水防尘处理，防止原材灰尘四溅。

4、现场原材加工经与业主鸿辉牧业协商原则要求进场进行加工，对外委加工原材加工质量不易控制，请施工单位红叶建设相应予以配合。同时日后施工进度款申请事项请按照工程建设资金申领程序进行规范。

5、羊圈基础施工工序方案的确定，请施工单位红叶建设就获取最终施工图纸进行相应施工方案的编制工作，在动土前进行上报。另至今为止监理部未收到施工单位红叶建设上报的任何纸质文件，严重不符合施工程序，此事项请红叶建设班组成员予以重视。

6、羊圈基础桩基施工成孔完成，应确保成孔桩基桩底虚土满足要求，对虚土较厚的进行人工清理完成，已成孔部位隔夜浇筑的需要做好相应覆盖措施，防止成平孔应确保成孔桩基桩底虚土满足要求，对虚土较厚的进行人工清理完成成孔部位隔夜浇筑的需做好相应覆盖措施，防止成品孔洞雨淋塌陷再进行二次处理。

7、现场施工正式开始，施工人员进场后施工单位红叶建设应就所在现场施工人员进行全面安全、技术交底，及三级教育工作，确保所在现场施工人员安全意识灌输到位，交底内容必须由施工人员本人签字，相应规避自身风险，同时将施工人员保险凭证进行报验。

8、上山进场道路后期存在大规模车辆进出，在此次会议重新提及，要求上山道路应增设相应会车段，确保两车对面相会不存在困难。

9、对现场已经失控工期，第二次会议已相应提及要求将施工工期重新进行拟定上报，对已滞后的工期施工单位红叶建设根据现场施工人员、机械设备数量进行调整，务必于1月底前将羊舍主体全部完成，对重新拟定施工进度计划将严格按照第二期会议确定考核条款执行。

## 云南省红河州建水县五里冲畜光互补光伏电站项目

第五次

## 会议签到表

项目  
~~2015~~. 10. 29.

周日

[illegible]