

会议纪要

表号: WLCGD-B9

编号: CZZH-JL-19-0007



工程名称: 云南省红河州建水县五里冲畜光互补光伏电站项目

会议时间: 2016 年 01 月 06 日

会议地点: 现场会议室

会议参加人员: 详见会议签到表

主持人: 杨波

会议议题及主要内容:

- 1、根据施工单位红叶建设目前 5#地块地面光伏区域施工成孔速度,需着力加强赶工措施,必要时增加机械台班数,采取有效赶工方法将滞后时间往前追赶,同时加强地面光伏钢材加工力度,即使成孔数量能够达到节前完成节点,但钢材数量无法跟进,亦无从完成预定目标,请施工方红叶建设积极跟进、有效组织。
- 2、现场 4#地块开挖过程遭遇地表岩石,施工方红叶建设初步意向需采取定向爆破方式将阻碍施工岩石进行清除,会议重点强调,需在红叶建设自身与接受该任务方进行详细洽谈,捋顺周边政府关系,在确保安全前提进行,如未达成上述条件,宁可现场增加机械量进行破除不采取爆破方式,也要确保周边施工稳定。
- 3、现场 3#地块因征地未妥,且按照现场施工进度,节前对 3#地块进行破土动工可能性较小,故施工方红叶建设拟于节后对该段进行,在此期间仍需业主方鸿辉牧业加大该段征地进程,确保节后复工该段能够顺利进行动土作业。
- 4、1#地块施工在即,着重提醒施工方红叶建设在开挖工序应根据图纸设计坡比进行,结合场坪坡度进行室内场坪的施工,下周内务必完成 1#地块灌注桩施工,给后续工序留足相应时间。
- 5、5#地块光伏地面电站涉及的 F08 区域因征地未妥,需业主方鸿辉牧业抓紧进行,确保灌注桩基础施工一次完成。关于施工方红叶建设提出的资金事项,需业主方鸿辉牧业予以积极配合,但目前参会人员对资金计划无实质性确认权,故需施工方红叶建设现场负责人加强与业主方鸿辉牧业实际资金支付人进行有效对接。
- 6、近日,因施工单位红叶建设搅拌楼机具故障,无法顺利搅拌混凝土原材料,需施工单位红叶建设抓紧抢修,尽快具备搅拌能力,机具维修妥当,搅拌原材料时,应严格按照自身聘请实验室出具的混凝土配比进行混凝土拌制工作。
- 7、钢结构已进场部分,请施工方红叶建设就钢构加工工作提上日程,落实施工队伍并确保施工队伍技术力量,保证日后不因技术力量缺乏导致的钢构施工盲目进行。
- 8、经现场了解,施工方红叶建设下属施工班组存在罢工趋向,请施工方红叶建设着力稳定人员情绪,将各班组相应负责人进行召集并召开相应会议,落实现场存在的各种不安定隐患,加大对施工人员的安全技术交底,不允许存在交叉施工队伍之间矛盾的出现,进而影响预定的各项施工进度。

本表一式 五 份,参加会议单位各存一份,项目监理部存 二 份。

- 1、现场安全用电方面再次提及，针对现场存在的私自搭接行为请会后立即落实整改，配电箱操作应专人进行操作，防止施工人员私自操作带来的不安全隐患。
- 2、目前设计院设计人员仍值守现场，施工方红叶建设应详细阅读设计图纸，对图纸标注不明朗部位及时予以反馈，设计人员及监理人员提出的合理性意见请相应采纳，就现场技术力量不足行为进行相应调整。
- 3、距离年底短短 20 来天时间，请施工方红叶建设采取相应赶工措施，大快特干完成业主方鸿辉牧业及云得科技羊圈及具备组件安装的要求。

本表一式五份，参加会议单位各存一份，项目监理部存二份。

云南省红河州建水县五里冲畜光互补光伏电站项目

第七次 会议签到表

2016. 01. 06

10:00

姓 名	工 作 单 位	职务/职称	电 话
陈明志	海得		
杨明	云南飞渡	项目负责人	1520053579
李文	海得		18612208087
杨玉	海得	安全员	13908722626
杨彬斌	设计院	现场负责	
王书松	红叶建设	现场负责人	13888735390
朱亮	红叶建设	技术人	15877936337

本表一式 五 份，参加会议单位各存一份，项目监理部存 二 份。