

会议纪要

表号: WLCGD-B9

编号: CZZH-JL-19-0009

工程名称: 云南省红河州建水县五里冲直光互补光伏电站项目

签发: 

会议时间: 2016年03月04日

会议地点: 现场会议室

会议参加人员: 详见会议签到表

主持人: 杨斌

会议议题及主要内容:

- 1、根据水电四局现场反馈,现场设备除逆变器外其余设备招标工作已基本确定,目前工作要求水电四局方面就设备选型型号、尺寸反馈至设计院方面、预留相应时间便于后续设计院施工蓝图的出具。若因水电四局未能及时提供相应数据,导致现场无图施工水电四局工作面无法顺利开展,由水电四局方面自身进行调节。
- 2、按照开关站总体布置要求,施工单位红叶建设现场场平施工范围无法满足水电四局开关站作业面施工需要,需继续拓宽至现场现存的高压线附近临近范围,施工单位红叶建设提出:针对该事项当地电业局已多次至现场进行督导,严禁继续开挖至其管辖高压线下方位置,否则引起的相关叫停活动与红叶建设无关,如需继续拓宽需业主方鸿辉牧业出具相应明确文字支撑文件。业主方鸿辉牧业会议答疑,因开关站不在其建设范围,开关站土方作业是否继续推进,交由业主方云得科技与当地电业局进行商榷,如确定施工方案将确定方案反馈至鸿辉牧业,如确定方案需继续拓宽,鸿辉牧业提出需云得科技与其签订相应安全保证协议。
- 3、根据施工方红叶建设下周工作安排,下周内计划进入钢构吊装工序,施工方红叶建设提出:经与其直接业主方沟通羊圈屋面检修通道不在其羊圈建设范围,是否需要先行施工,业主方鸿辉牧业提出该事项由建设单位云得科技给予最终回复。另施工单位红叶建设提出需施工方水电四局提供其采购檩条图纸便于现场有效结合施工,施工方水电四局回复红叶建设按照现有设计图纸内容施工即可。
- 4、业主方鸿辉牧业针对现有羊圈设计图纸提出:羊圈钢构安装完成后,因铺设的太阳能板原因导致羊圈室内进水问题,其不负相关责任,任何影响养羊事件其坚决不同意,设计院方面回复根据现有设计图纸1-17轴因设计组件铺设坡比为22度角不存在漏水现象,A-D轴避免不了轻许渗水,并表示当初设计意图相关单位已知情,该事项鸿辉牧业提出由云得科技方面进行协调处理。
- 5、以上协调事项因本次业主方云得科技相关人员未能参加,会后将以会议纪要形式进行传达。
- 6、针对目前施工现场已施工完作业活动,监理人员要求现参建单位工序质量方面向水电四局看齐,在质量层面严加监管,严禁出现返工行为出现,重点强调因现场水源问题,水质出现浑浊状态,现场参建单位自建搅拌楼如确需采取现场水源,出现混凝土质量问题自行承担。
- 7、设计院方面提出关于现场太阳能组件檩条安装培训事项,原则为施工单位采

本表一式 五 份,参加会议单位各存一份,项目监理部存 二 份。

取预案安装方式，施工过程中出现工艺问题后，再进行相应交底作业。因 3#地块场平收尾工作仍未结束，5 栋设计于该地块标准羊舍暂定不进行开挖作业，此事项需业主方鸿辉牧业进行尽快明确，因涉及后续电气图纸设计工作，该事项需提前预知，避免后续电气电缆敷设设计工作延误。

8、新进场土建施工单位红河建设集团本周应制定相应开工节点，尽快具备开工条件，就新进场人员进行三级教育培训工作，进行详细交底，与施工方红叶建设、水电四局进行有效配合，防止施工现场交叉面广、施工人员多引起的相关冲突，合理协调、提前反馈。

9、监理人员新增 1 人，人员数量满足现场施工需要，望各参建单位充分尊重监理人员现场工序验收权，工序验收必须经过验收方可进行下一道工序作业，本周将对现场各参建单位临时用电进行全面隐患排查，望各单位即刻开展自查自纠，对提出需整改事项积极整顿

10、施工方红叶建设提出：因现场人员日益增多，现场公共厕所由其投建，为避免公测脏乱差、粪坑集满溢出道路，需在座单位相关负责人进行有效配合。经商榷，日后因粪坑集满，由外部租赁吸粪车辆进行倒出，相关费用各参建施工单位均摊。

11、目前现场施工环境呈现脏乱差态势，各作业面开挖土质相应堆积，感观现象较差，需各参建施工单位就各自施工区域内文明施工进行全面清理，同时为后续施工机具车辆进出提供良好通道。

12、另每周监理例会定于每周五下午 14:00，各相关单位应及时到场，如遇特殊情况，提前说明，下周起恢复工程周报制度，望各单位相应知悉。

本表一式五份，参加会议单位各存一份，项目监理部存二份。

