

会议纪要

表号: WLCGD-89

编号: CZZH-JL-19-0011

工程名称: 云南省红河州建水县五里冲查光互补光伏电站项目

签发: 

会议时间: 2016年03月18日

会议地点: 现场会议室

会议参加人员: 详见会议签到表

主持人: 杨波

记录人: 邓伟

会议议题及主要内容:

- 1、中水四局上周已完成水泵房及水池基础开挖, 水泵房基础混凝土浇筑, 水泵房墙体砌筑及屋面板混凝土浇筑, 水池垫层及底板、边墙、顶板混凝土浇筑完成。
- 2、根据水电四局工作汇报下周计划完成开关站具备作业面基础工序, 并对上周35kv 配电室基础开挖及房大脚基础钢筋绑扎模板安装未完成工序尽快加紧工期完成并完成放大脚基础及地梁混凝土浇筑、框架柱钢筋绑扎、满堂架搭设工序。避雷针基础具备开挖条件并完成避雷针基础开挖、垫层浇筑、基础钢筋绑扎、模板安装。下周对已完成水泵房封顶浇筑具备拆除模板区域进行模板拆除、水池进行边墙模板拆除并及时做好保养措施。就其预定施工作业计划安排, 监理部要求: 施工前做好相关原材报验工作, 原材、构配件进场使用于施工现场前, 将仍未进行送检、报验工作的原材构配件进行逐一上报审查, 严禁不合格原材使用于施工现场。箱变、逆变基础图纸自传达现场之日起, 按照会议要求增加人员, 确保人员数量满足现场工期施工要求。
- 3、水电四局方面需协调事项: 请业主单位云得科技与设计院取得联系, 于2016年03月20日前提供35kv 开关站室内设备基础图及光伏区逆变器、箱变基础图。业主云得科技代表回复, 为将现场工作往前追赶, 前期图纸将以电子版形式进行传达, 按照电子图纸组织人员进行现场施工。
- 4、四川红叶上周已完成F01、F02号场地土方开挖及渣土运输, 1#场地羊舍A8粪槽开挖、A3、A9垫层浇筑。地面光伏区F01、F07区域放点结束并分别完成200、70个桩基础浇筑并完成水池底部混凝土浇筑。
- 5、根据四川红叶工作汇报下周工作计划将完成1#地块7-1、A9、A10、A3、A2完成支架吊装完成; 地面光伏完成F01、02、03破石并完成F01、02、07引孔作业; A8完成砌砖、粉墙、浇筑等工序。根据监理方对施工方红叶建设在本周5#地块灌注桩浇筑中存在的弊端进行联系单告知并要求施工方整改完善, 在施工前由相关人员进行技术交底工作, 确保后续工作保质保量进行。
- 6、红河集团现场施工作业已全面开始施工, B2-7标准羊舍引孔已完成, 下周计划完成地梁3栋浇筑作业, 2号地块11、16、17栋放线、打孔完成。现施工中出现需要协商处理的事项有目前施工现场1、2、3不具备施工条件, 2#地块现具备施工条件只有B1、B2其它区域无法施工, 现场施工人员(3-4)日无施工作业面。3#地块放线作业与四川红叶进行移交并做好相关移交签收手续。移交结束后进行

本表一式五份, 参加会议单位各存一份, 项目监理部存二份。

- 1、进行施工。我单位其余不能施工区域请业主方进行协调处理，确保我单位施工正常进行。
- 2、近期施工现场以及施工中存在的问题需各参见单位相互配合协调解决：①各参见单位施工现场及生活区临时用电安全防护不够完善，现要求各参见单位对各自区域电缆、电箱、用电设备进行排查整改，并要求相关人员进行定期检查确保正常使用。②目前对于羊舍粪槽垂直开挖方案，需鸿辉牧业对此方案提交设计方进行审核，确保此方案对羊舍主体结构没有任何不利影响并提供审核结果。③加快施工进度、保证施工质量，在5#地块灌注桩施工中出现的桩位不在同一直线、预埋件安放工序尺寸未能居中问题要求在施工前由相关人员进行技术交底以及每个工序施工务必做好技术交底工作，做到施工保质保量。④对设计方案并由业主方及相关人员进行核对。
- 3、目前3家参建施工方已全面开展施工作业，现场作业存在较多的交叉作业。希望各施工单位多沟通、多理解做好每一项交叉施工。
- 4、对于施工方红河集团施工原材报验方面：要求及时上报施工过程中需要的相关资料并及时到位，针对目前你单位资料形成后，无单位公章确认现象，会议要求软件资料形成后，再进行商榷，前提确保现场资料完整性。
- 5、因本工程现场场地受限，现场搭接施工人员住宿场所未能按照安全规定进行布置，超过住宿人员数量大于16人之规定，且现场实际已采取通铺行为，针对该现象各级管理人员均表示相应默认，但现场施工人员住宿安全问题仍需各施工方安排专职人员进行夜间巡查，做好人员告知工作，加强各施工人员夜间警觉力度，遭遇特殊情况能够顺利安全转移。
- 6、四川红叶现场进行吊装钢结构出现变形现象要求进入预先排查，对变形部位较大段提前整改完善，锈蚀严重的优先进行处理，对地面光伏区域灌注桩钢筋箍筋尺寸不符的，加大排查力度，并予以替换，后续监理人员在日常巡查工作中一经发现箍筋间距无限放大行为将予以100元/个考核处理。
- 7、近期四川红叶羊舍立柱、斜梁吊立安装过程中出现的钢构尺寸焊接接口外观质量较差现象要求你方进行整改完善，务必保证接口质量。
- 8、各施工单位做出下周完成计划，会议经各方确认，对施工节点未如期完成行为，对责任单位进行200元/项考核处理。

本表一式五份，参加会议单位各存一份，项目监理部存二份。

云南省红河州建水县五里冲畜光互补光伏电站项目
 第十一次会议签到表
 2016.03.18. 14:00

姓名	工作单位	职务/职称	电话
李强	润华	负责人	13908122626
陈建	云得	项目经理	18018169386
刘建	云得		13918207570
杨成	常州飞信	设计师	15270053529
邓光	常州正衡	监理员	15117009689
马之峰			18741865220
杨海冰	红河建设集团		13708638081
王雪松	四川红叶建设有限公司	项目负责人	13888735390