

会议纪要

表号: WLCGD-B9

编号: CZZH-JL-19-0013

工程名称: 建水县五里冲畜光互补光伏电站项目

签发:



会议时间: 2016年04月01日

会议地点: 现场会议室

会议参加人员: 详见会议签到表

主持人: 杨波

记录人: 邓伟

会议议题及主要内容:

水电四局存在问题及需协调解决事项:

- 1、请云得科技再次协调设计方在3月25日之前提供35kV开关站室内设备基础图及光伏区逆变器、箱变定位图与基础图,便于尽快组织人员熟悉图纸、采购原材。
- 2、水电四局提出:需云得科技协调参建土建单位(红叶建设、隆昌建筑)于04月20日之前移交现场土建施工作业面,便于开展后续光伏组件安装工作及及时调度电气队伍进场正常施工,方可保证施工节点工期的完成,若未按期移交水电四局方面回复无法确保在6月30日实现发电最终目标。针对此项内容会议确定由水电四局方面做好相关原始移交记录,从着手工作面移交时间开始计算后续工作完成时间,如因土建施工单位原因,未能顺利移交,后续工作相应完成时间予以延迟。
- 3、请云得科技再次协调设计院方面于3月底前提供送出线路相关资料及图纸至水电四局,便于后续展开招标工作的顺利进行及施工组织工作的有效开展。
- 4、目前水电四局现场采购的主要电气设备将于4月20日左右陆续进场,请建设单位云得科技对进场道路转弯半径多处无法满足设备进场的路段于4月10日之前进行协调处理,确保其设备能够顺利进场。此项内容监理单位会议前后已相应于业主鸿辉牧业进行沟通,需水电四局对不具备进场区域进行定点或订桩,形成相应界限后,由鸿辉牧业代表对影响进场道路进行征地或其他方式处理,经沟通鸿辉牧业代表次日对现场进行检查,水电四局方面进行配合。
- 5、开关站边沿挡墙施工因电力公司要求杜绝继续开挖,防止该段高压基础出现的潜在隐患,现根据上周会议提出要求水电四局需对站内进行规整,优先站内挡墙施工,现设计图纸已下达,根据设计意图挡墙施工边坡比例无法达到设计图纸要求,经与设计院电话沟通后,结合现场实际情况,会议通过水电四局可根据现场实际情况对挡墙部分进行施工,前提条件务必确保有一定的坡比,对现有土方部位进行相应修整。
- 6、根据水电四局上报施工进度计划,下周计划完成开关站主体模板拆除工作,现监理人员对该施工计划提出相应要求,主体侧模可相应进行拆除,底模结构支撑务必保证最少一周的时限方可对结构支撑进行拆除,防止主体结构梁的坍塌。
- 7、下周内设计院将箱逆变图纸下达后,水电四局需结合现场实际情况组织人员

本表一式五份,参加会议单位各存一份,项目监理部存二份。

第1页,共2页

本表一式五份,参加会议单位各存一份,项目监理部存二份。

第1页,共2页

对箱逆变基础的抢工工作，目前现场施工界面虽逐步展开，但涉及箱逆变施工范围仍有余量，请自主调节。

8、根据上周你单位出现的安全管控层面与现场业主、监理意见不统一现象，业主方云得科技已相应起草安全管控协议，并取得你方同意，待安全协议下达，希望你单位严格按照安全管控协议实施，对现场违规、违纪行为将按照协议内容执行。

红叶建设存在问题及需协调解决事项：

1、红叶建设现已将3号地块场地整平工作现已进入扫尾阶段，针对现场回填土不足，已采取夜间采土用于3号地块的填土工作，因后期隆昌建筑工作面需求，目前可顺利移交3栋标准羊舍的工作面，其余工作面因3号地块仍存在边界地征地未妥，需业主单位鸿辉牧业尽快协调处理，确保红叶建设3号地块的整体移交工作。

2、目前施工作业面紧张请业主单位鸿辉牧业尽快落实F06、F08征地问题，确保红叶建设后续该段区的场平工作完成。

3、根据上周会议要求，需红叶建设将现场进行全面归置，钢筋加工棚已呈散状状态，需进行拆除，将现场施工面貌统一归置化，至今仍未落实，请红叶建设主抓问题落实力度，执行不力行为将直接导致后期监管出现的不顺，请引起相应重视。

4、红叶建设在羊舍钢立柱与预埋螺栓对接工序中，存在预埋螺栓与立柱焊接部位预埋件原预留尺寸切割扩孔现象。针对该现象监理人员已对该行为下达相应监理工作联系单，要求务必于后续钢立柱施工工作严格把关，杜绝类似施工作业行为再次出现。

5、红叶建设3号地块场平工作距离履约7日内全部完成只剩3天时间，需红叶建设加强该段的跟踪力度，确保最后3日时限内将3号地块全部移交完成。

隆昌建筑存在问题及需协调解决事项：

1、目前因红叶建设钢结构原材归置已施工区B-11栋羊舍影响隆昌建筑后期施工，需会议相关人员进行协调将该区域钢结构进行挪位工作。

2、B-15栋羊舍16-17轴施工作业面被种植三七地块影响施工，请业主单位鸿辉牧业尽快协调处理。该事项次日鸿辉牧业代表将现场进行检查并邀请土地所有人对现场进行确认移位时间。

3、隆昌建筑提出：羊舍粪槽施工方案及前期施工作业中存在的设计变更及相关施工作业变更业主方鸿辉牧业未提供相应变更图纸及手续，为提高隆昌建筑施工进度，需业主方鸿辉牧业尽快完善相关图纸支撑，确保其羊舍粪槽顺利开挖及后续原材采购规格的正确性，此事项监理人员回复由隆昌建筑完成羊粪槽施工图的绘制工作，经业主、监理确认后现场工作方可全面展开，其余变更手续加强与监理、设计的沟通防止原材规格采购错误。

1、因前期红叶建设钢构脚板存在随意扩孔现象，先提醒你单位加强钢构加工监管力量，杜绝钢构随意扩孔现象的出现。

本表一式五份，参加会议单位各存一份，项目监理部存二份。

云南省红河州建水县五里冲畜光互补光伏电站项目 2016.04.01

第十三 会议签到表

2016.04.01 14:00

姓名	工作单位	职务/职称	电话
李友	云得		18612208087
柏伟	正德		15270053579
如琳	正德		1511707969
马文强			18741865220
李伟	中机四局	项目经理	18799668776
李建伟	中机四局	项目副经理	15199561198
王青松	红河叶建有限公司	项目负责人	13888735386
杨海冰	建隆建设有限公司		13708638081

本表一式五份，参加会议单位各存一份，项目监理部存二份。