

1、清

单

## 会议纪要

表号：WLCGD-B9

编号：CZZH-JL-19-0014

工程名称：建水县五里冲畜光互补光伏电站项目

签发：



会议时间：2016年04月08日

会议地点：现场会议室

会议参加人员：详见会议签到表

主持人：杨波

记录人：邓伟

会议议题及主要内容：

水电四局存在问题及需协调解决事项：

- 1、水电四局提出：需云得科技再次协调参建土建单位（红叶建设、隆昌建筑）于04月20日之前移交现场土建施工作业面，便于开展后续光伏组件安装工作及及时调度电气队伍进场正常施工，方可保证施工节点工期的完成，若未按期移交水电四局方面回复无法确保在6月30日实现发电最终目标。
- 2、目前35kV开关站电气消防施工已按照施工图纸要求顺利预埋完成，水电四局考虑整体电站验收需要，提请建设单位尽快完善消防备案工作，现场电气消防图纸是否需经过当地消防管理部门对施工图纸进行审查，有业主方云得科技时候落实该事项，避免完成后的消防施工后未经图纸审查，施工完成造成的返工。业主单位代表回复该事项会后积极落实是否需进行审查事宜，并要求水电四局方面施工按照已下达图纸能够往前推进的尽量往前推进。
- 3、使用于现场组件设备经水电四局反馈04月20日左右将陆续抵达现场，其上周提出的上山主道路存在多处转弯半径不符合车辆运输要求行为，上周监理人员就该事项已与鸿辉牧业征地人员进行协调沟通，鸿辉牧业人员已相应作出积极相应配合，但水电四局人员回复待组件厂家人员到达现场后作出具体影响上山道路范围，本周会议监理人员再次强调该事项，并征得鸿辉牧业意见，对水电四局作出如下要求，厂家人员到场勘察进场道路后，将影响区域一次性提出，鸿辉牧业将根据提出影响路段三日左右全部处理完成，若因水电四局未将路段影响区域一次性提出，事后再提出协商解决，由水电四局方面自行处理。
- 4、根据水电四局本次会议汇报，开关站内挡墙施工按照原有计划进行边坡底部处理，存在潜在安全隐患，为防止该行为出现，水电四局将挡墙底部进行加宽处理，并承诺加宽费用不进行签证，因上周会议要求水电四局可根据现场实际情况进行调整，故会议参会人员对该事件均进行听证认可。
- 5、水电四局施工过程控制资料距监理人员下发工作联系单至今已半月有余，至今资料事项仍未得到相应落实，如按照下发内容执行，考核金额累计已达到3万，如水电四局方面仍按照旧有态度进行，考核金额将按照下发函件之日起进行累加。

红叶建设存在问题及需协调解决事项：

本表一式五份，参加会议单位各存一份，项目监理部存二份。

第1页，共3页

本表一式五份，参加会议单位各存一份，项目监理部存二份。

第1页，共2页

2、红叶建设区域存放的建筑材料，本次会议监理人员已重复5次提出，至今仍未得到相应落实，现会议再次强调：为配合后续水电四局材料进场需要，需红叶建设将所属区域的各项原材、土方、周转性材料、钢构全部移位，将设计要求的主道路空间全部腾出，划分出主道路区域，便于各方单位进出车辆易区分道路行径路线。

3、红叶建设与水电四局交叉段，即红叶建设项目驻地边线未按照设计要求开挖掘进到位，因水电四局开关站进场路线位于红叶建设项目驻地前沿，故需红叶建设方面对该区域进行开挖到位，顺利将该区域移交至水电四局。

4、位于开关站边沿坟地，业主单位鸿辉牧业已基本协调妥善，因土方作业隶属红叶建设施工范围，待当地居民将坟地迁移后，由红叶建设将该区域内土方全部开挖完成，达到设计场平要求。

5、B-12段三七征地业主单位鸿辉牧业已妥善解决，会前已多次要求红叶建设将该范围开挖完成，请红叶建设积极响应，施工完毕后移交至施工单位隆昌建筑。号地块场平工作至今为止红叶建设仍未顺利移交，根据红叶建设会议汇报，3号地块部分边界未处理完成，其他地段近日内可顺利移交，监理人员会议已作出明确回复，将该区域内能够移交的全部移交完成，部分区域可稳定推进，不可继续推诿。

6、隆昌建筑会议提出的架空线路事宜需红叶建设作出全力配合，对影响道路的车辆行径路线及3号地块的架空间距不足，影响施工活动的区域，进行全面排查，将线路改线或采取其他方式进行由红叶建设自定。

#### **隆昌建筑存在的问题及需协调解决事项：**

1、隆昌建筑提出：B-11栋施工区内目前因红叶建设钢构原材堆置至今尚未清除，直接影响隆昌建筑后期施工，会议经与红叶建设负责人沟通近日内进行完善，顺利完成该区域内的挪位工作。

2、隆昌建筑再次提出三号地块作业面提供时间，经会议与相关单位红叶建设进行沟通，确认将于下周三前全部移交三号地块工作面。B-15栋羊舍存在施工作业面被种植三七地块影响施工作业，隆昌建筑需明确具体施工时间，会议与红叶建设负责人进行沟通表示将于近期对影响施工区域的三七地块进行开挖处理并及时提供该施工区域。

3、隆昌建筑提出：目前对于B-16、B-17已经由四川红叶施工部分，是否由隆昌建筑继续接着施工作业，经会议确认由两家相关施工单位进行移交确认，对已由红叶建设单位施工的作业面由隆昌建筑单位进行核实确认再进行移交。

4、隆昌建筑会议提出的需确认羊舍屋面施工范围划分事项，会议已明确回复，羊舍屋面檩条由鸿辉牧业进行采购，隆昌建筑只负责配合檩条的安装工作。

5、对进场期间工程设计变更及相关变更文件隆昌建筑提出至今未有一套全面变更资料，需相关单位提供一份全面设计变更内容，防止后期的错误施工造成的返工行为，会议作出相应回复，监理人员就手头现有变更告知隆昌建筑，监理部未收到相应反馈的变更文件，需隆昌建筑加强与设计单人员的沟通力度，及时取得相应变更文件。

#### **其他方面：**

1、前期会议监理人员已就施工进度计划延迟行为作出相应表态，按照施工单位自身排列施工进度计划未能如期完成者，将予以考核处置，经近三周时间的试行，监理人员发现参建施工单位为规避相应考核，施工周报内容未能按照排列施工总本表一式五份，参加会议单位各存一份，项目监理部存二份。

节点计划进行施工周报的编制工作，现监理人员会议重点强调，施工周报内容未按照总节点目标进行编制，将根据现场实际情况对下周施工计划进行增加，未能如期完成责任单位，同样适用于进度考核指标。

2、现场主道路需各参建的单位的全力配合，目的均为得到现场施工面貌的整体实现。各单位应将各自区域内进行妥善归置，监理人员就目前施工整体趋势已作出超出监理工作范围工作，请建设单位积极响应，以大局意识贯穿始终，为本项目整体精神面貌的提增作出相应贡献。

本表一式五份，参加会议单位各存一份，项目监理部存二份。