

会议纪要

表号: WLCGD-B9

编号: CZZH-JL-19-0019

工程名称: 建水县五里冲畜光互补光伏电站项目

签发: 

会议时间: 2016年5月14日

会议地点: 现场会议室

会议参加人员: 详见会议签到表

主持人: 马云辉

记录人: 邓伟

会议议题及主要内容:

水电四局存在问题及需协调解决事项:

1、按照第15次现场推进会议(4月15日)制定的施工节点,需土建单位(四川红叶、隆昌建筑)在2016年4月30日前移交全部地面光伏安装工作面和2016年5月15日移交全部羊圈屋顶组件安装工作面,至今地面光伏安装工作面移交未有一处进行,羊圈屋面组件安装作业面至今也未进行一处移交。中水四局电气安装人员也已陆续到场,因现场工作面尚未移交,致使中水四局电气安装人员工作无法安排,现施工人员滞留现场,等待作业面移交。中水四局因土建单位工作面移交滞后,已无法按照原制定计划开展电气安装作业,后因汛期将至直接影响材料、设备运输及高空安装出现的难度,直接影响着后续施工进度,现土建单位任然存在个别不确定因素直接制约着工作面的移交,导致中水四局原定开工时间相应推迟。请建设单位云得科技对尽快协调处理工作面移交的问题引起相应重视,否则中水四局无法确保实现发电的最终目标。

2、中水四局对外送线路需建设单位协调事项,至今未彻底落实一项。致使中水四局无法按照原计划开工时间开展工作,同时也包括对侧的间隔设备和其它相关设备的招标工作,严重影响着中水四局后期外线施工作业的进度。请建设单位云得科技再次对外送线路项目核准指标、送出线路的路径规划、接入系统批复、对接系统批复报告尽快协调处理,便于中水四局尽快施工作业及相关设备进行招标。

3、目前设计院已将开关站内35KV开关柜、SVG、接地变安装及接线图纸提供于中水四局,中水四局电气施工队伍也已进场,现需建设单位云得科技协调设计单位将剩余部分电气图纸尽快提供于中水四局,便于中水四局对施工图纸进行全面会审,尽快开展施工作业,为施工争取更多的时间。

4、现因变更导致地面光伏电站F05、F07两个方阵区由地面光伏变更为羊舍,中水四局需建设单位云得科技协调设计单位对电缆量是否变动,取得相关的确认。因涉及电缆用量较大,生产周期较长,请建设单位尽快协调设计院给予中水四局答复,便于中水四局尽早签订电缆采购合同,为后续顺利施工争取时间。

5、中水四局目前施工已进入站内场平及开关站进站道路施工,请建设单位云得科技协调土建单位(四川红叶)尽快将开关站进站道路位置场平移交于中水四局,便于中水四局将站内场平,开关站进站道路依次施工,尽快完成。

6、现场施工用水近期水量、水质出现明显的下降,导致3家施工单位对用水量的需求本表一式五份,参加会议单位各存一份,项目监理部存二份。

的需求加大。需建设单位云得科技协调鸿辉牧业尽快解决处理井水水量不足、水质较差现象，确保施工单位在施工用水较大期间保证井水水质、水量。近期降雨频繁，导致现场因降雨导致多次停电现象，致使施工单位无法按所上报周报完成本周施工作业，对施工进度及质量控制影响较大。后期将进入汛期，降雨量增多导致相应的停电次数增多，多后续的施工工序及进度存在严重的影响。请建设单位云得科技于当地相关方尽快进行协调处理，确保施工用电的稳定性、可靠性。

红叶建设存在问题及需协调解决事项：①①②

7、目前四川红叶地面光伏电站材料已全面进场，相关人员进行对材料归类，清点作业，确保进场材料归置整齐划一，便于统一管理。

8、地面光伏电站 F04 进行支架试装作业，出现高度不符合要求，进行停工整改措施。

9、3 号地块红叶建设已对场平施工结束区域进行移交工序，因 3 号地块场平存在隆昌建筑施工人员及办公住房的占用，经四川红叶与隆昌建筑（相关负责人）会议进行协商，隆昌建筑所占用区域红叶交于隆昌后期做场平作业。

10、关于中水四局进站道路场平施工移交作业，四川红叶表示如果在施工范围边界以内将尽快把开关站进站道路位置场平移交于中水四局，若不在四川红叶施工边界以内，四川红叶将于建设单位及相关施工单位进行协调处理。

11、近期地面光伏电站区域引孔及灌注桩浇筑已基本结束，请建设单位鸿辉牧业尽快协调处理 F06 征地问题，便于我单位尽快组织人员进行场平作业及后期引孔，灌注桩浇筑作业。

12、地面光伏电站区域场平边界区存在石林较多且石林区灌注桩数量较少，因碎石成本较高、难度较大、进度相应滞后情况，请建设单位鸿辉牧业对此事项作出相应的答复，是否继续破石作业。

隆昌建筑存在问题及需解决协调事项：

13、隆昌建筑现已进入 2 号地块以及 3 号地块羊舍粪槽、食槽砖体砌筑作业，存在砖块运输供应不足现象，致使粪槽砌筑进度相应的影响，为不影响施工进度，请隆昌建筑尽快协调处理砖块运输问题，确保施工用砖供应充足。

14、隆昌建筑钢立柱、斜梁等材料来货 4 栋，近期将开始对已具备钢立柱、斜梁吊立的地梁进行钢立柱、斜梁吊立作业并增进施工人员对已完成吊立钢立柱、斜梁羊舍区域进行加固焊接。

本表一式五份，参加会议单位各存一份，项目监理部存二份。

云南省红河州建水县五里冲畜光互补光伏电站项目

第七次

会议签到表

2016. 5/14. 9:30

[illegible]