

会 议 纪 要

表号: WL-CGD-119

编号: CZZH-JL-19-0022

工程名称: 建水县五里冲畜光互补光伏电站项目

签发: 马云辉

会议时间: 2016年6月10日

会议地点: 现场会议室

会议参加人员: 详见会议签到表

主持人: 马云辉

记录人: 邓伟

会议议题及主要内容:

水电四局存在问题及需协调解决事项:

- 1、中水四局提出截止目前鸿辉牧业2家土建单位(四川红叶、隆昌建筑)组件、电气安装工作面至今未有一处进行移交,中水四局就此工作面移交事宜多次向建设单位云得科技提及,至今任无确切答复。现中水四局电气安装人员全部进场快2月时间,工作面无法移交致使进场施工人员、机械设备闲置现象严重,已造成中水四局不必要的损失。鉴于本地汛期将至,组件安装施工本属高空作业,施工强度高,进度慢,汛期降雨将直接影响材料设备运输及安装困难。若2家土建单位工作面不定期滞后和至今未确定解决的其它因素持续影响,将直接造成中水四局人员、机械持续性闲置现象。请建设单位云得科技务必尽快与鸿辉牧业协调处理工作面移交事宜。
 - 2、中水四局提出目前外送线路施工队招标工作全部结束,请建设单位云得科技尽快协调解决项目核准指标、送出线路的路径规划、接入系统批复的文件及报告。便于设计单位尽早提供中水四局最终的施工路线图纸和对侧间隔设备参数。因建设单位云得科技至今未能协调解决此事项,导致中水四局外线开工时间无法按原定计划开始施工,同时包括对侧的间隔设备和其它相关设备至今无法开展招标工作。请建设单位云得科技引起相应的重视,尽早协调解决此事项。
 - 3、请建设单位云得科技尽快确认F05、07方阵由原地面光伏更改为羊圈总坪布置改变后需要变更的施工项目和变更方案,由此造成的重复施工解决方案。
 - 4、中水四局已基本完成站内道路及场平施工作业,前期会议多次提出需建设单位云得科技协调土建单位(四川红叶)将开关站进站道路位置场平移交于中水四局事宜,至今仍未进行移交。请建设单位云得科技再次协调土建单位(四川红叶)近期将进站道路位置场平移交中水四局,便于中水四局在本周将站内场平及道路施工一并全部完成。
 - 5、中水四局光伏组件试装已结束,请建设单位云得科技协调土建单位隆昌建筑解决羊圈屋面檩条存在的相邻两排檩条间隔误差过大和檩条不在一个平面上的问题,以免后期影响组件安装安全、质量和美观性。
- 四川红叶存在问题及需协调解决事项:
- 6、本周四川红叶对1#地块标准羊舍A-8、9、10、11进行方管焊接已基本完成。

本表一式五份;参加会议单位各存一份,项目监理部存二份。

- 1、非标羊舍方管焊接完成 1-1、1-2、4-1、7-1、10-1。
 - 2、下周将进行标准羊舍 A-11、A-2、3 羊舍粪槽开挖作业，完成标准羊舍 A-9、10 粪槽垫层浇筑作业及其他相关作业。
 - 3、近期地面光伏电站 F04 区域进行支架安装作业，四川红叶参会人员提出在钢立柱与灌注桩预埋件焊接过程中，出现部分钢立柱焊接未能保证在预埋件中心位置，此现象将直接影响后续钢立柱与预埋件部位加劲肋焊接作业，请建设单位鸿辉牧业协调设计院给予答复。
- 隆昌建筑存在问题及需协调解决事项：
- 4、隆昌建筑提出工程验收资料最终标准的确定，请建设单位云得科技尽快协调处理，便于工程竣工验收资料顺利进行。
 - 5、隆昌建筑现已完成羊舍钢构施工 2 栋，现提出可进行移交于中水四局，需建设单位云得科技尽快进行组织验收、移交工作。
 - 6、隆昌建筑下周将对已移交的 F05、F07 地块进行羊圈灌注桩、地梁定位、放线施工作业，后续将进行全面施工作业。

云南省红河州建水县五里冲畜光互补光伏电站项目

第二十二次 会议签到表

2016年6月10日 14:00

[illegible]