

会议纪要

表号: WL.CGD-B9

编号: CZZH-JL-19-0026

工程名称: 建水县五里冲畜光互补光伏电站项目

签发: 

会议时间: 2016年7月1日

会议地点: 现场会议室

会议参加人员: 详见会议签到表

主持人: 马云辉

记录人: 邓伟

会议议题及主要内容:

水电四局存在问题及需协调解决事项:

1、近期土建单位(隆昌建筑)已向中水四局移交羊舍屋面组件安装工作面9栋,在安装过程中屋面檩条基本满足安装条件,个别存在檩条间距和平整度不满足要求的现象,对此现象中水四局提出请隆昌建筑相关人员配合整改,但檩条及钢结构自身变形现象,引起造成中水四局组件安装完成后出现漏雨及外观不美观现象,不属于中水四局安装责任。会议隆昌建筑表明将全力配合中水四局对个别尺寸出现偏差的檩条进行调整。

目前鸿辉牧业两家土建单位(四川红叶、隆昌建筑)羊舍屋面组件安装工作面移交滞后,导致中水四局组件及电气安装人员无施工作业面,施工人员闲置现象较严重,请建设单位云得科技协调鸿辉牧业对此事进行相应的答复。

2、外送线路施工队招标工作全部结束,请建设单位云得科技尽快协调解决项目核准指标、送出线路的路径规划、接入系统批复的文件及报告。便于设计单位尽早提供中水四局最终的施工路线图纸和对侧间隔设备参数。因建设单位云得科技至今未能协调解决此事项,导致中水四局外线开工时间无法按原定计划开始施工,同时包括对侧的间隔设备和其它相关设备至今无法开展招标工作。请建设单位云得科技引起相应的重视,尽早协调解决此事项。

3、请建设单位云得科技尽快确认F05、F07方阵由原地面光伏更改为羊圈总评布置改变后需要变更的施工项目和变更方案,由此造成的重复施工解决方案。

4、中水四局前期会议多次提出需建设单位云得科技协调土建单位(四川红叶)将开关站进站道路位置场平移交于中水四局事宜,前期会议四川红叶相关人员多次表示将在近期施工完成并移交于中水四局,直至今日仍未进行移交,严重影响中水四局下一步施工计划。请建设单位云得科技再次协调土建单位(四川红叶)务必将进站道路位置场平移交中水四局,便于中水四局在本周将站内场平及道路施工一并全部完成。

5、F03号地块#3号箱、逆变基础位置场平移交事宜,前期会议多次提出,至今仍无确切答复。目前中水四局除#11号箱、逆变基础取消外,仅剩#3号箱、逆变基础未施工,造成中水四局箱、逆变施工人员及机械设备相应闲置现象。请建设单位云得科技协调鸿辉牧业对#3号箱、逆变基础位置的场平作出确切的答复。

四川红叶存在问题及需协调解决事项:

本表一式 五 份,参加会议单位各存一份,项目监理部存 二 份。

本表一式 五 份,参加会议单位各存一份,项目监理部存 二 份。

1、四川红叶现地面光伏电站施工已停止进行，后续将安排施工人员对1号地块所施工未完成的14栋羊舍进行全面施工，增进施工人员在保证质量的前提下加快施工进度。

2、四川红叶所施工的3号地块3-3场平，会议表明将在下周全部完成并移交于相关单位。

隆昌建筑存在问题及需协调解决事项：

8、隆昌建筑在D号地块羊舍灌注桩引孔施工过程中，出现#5号箱、逆变与羊舍灌注桩位置冲突现象，前期会议已相应提出此事项，但至今仍未得到确切答复。现本次会议再次提出中水四局已施工完成的#5、#6、#7号箱、逆变基础位置与我单位所施工的羊舍灌注桩位置冲突事项，请2家业主单位对此事项进行协调处理，尽快给予确切答复，便于我单位后期施工顺利进行。

本表一式五份，参加会议单位各存一份，项目监理部存二份。

云南省红河州建水县五里冲畜光互补光伏电站项目

第二次会议签到表

2016. 7/1 14:00

姓名	工作单位	职务/职称	电话
马之辉	正德	总代	1874815220
李文	云得太阳能科技		18612208087
杨精斌	设计院		13759591159
宋敏良	正德 经理	资料员	13596343216
邱伟			1511707169
侯建伟	中水四局		15199561198
李德成	中水四局		
王雄	四川红叶		18321155920
杨海冰	建水隆昌		13708638081

本表一式五份，参加会议单位各存一份，项目监理部存二份。