

会议纪要

表号: WLCGD-B9

编号: CZZH-JL-19-0027

工程名称: 建水县五里冲畜光互补光伏电站项目

签发: 宋敏良

会议时间: 2016年7月8日

会议地点: 现场会议室

会议参加人员: 详见会议签到表

主持人: 宋敏良

记录人: 邓伟

会议议题及主要内容:

水电四局存在问题及需协调解决事项:

1、目前土建单位(隆昌建筑)已向中水四局移交羊舍屋面组件安装工作面共11栋(B2-B10、B12、B14),在安装过程中屋面檩条基本满足安装条件,个别存在檩条间距和平整度不满足要求的现象,对此现象中水四局提出请隆昌建筑相关人员配合整改,但檩条及钢结构自身变形现象,造成中水四局组件安装完成后出现漏雨及外观不美观现象,中水四局会议提出此现象不属于我方安装责任。鉴于前期中水四局存在组件安装人员及机械闲置现象,请建设单位云得科技协调鸿辉牧业对土建对两家土建单位工作面尽快移交进行协调处理,确保中水四局组件安装人员顺利施工。

2、外送线路施工队招标工作全部结束,请建设单位云得科技尽快协调解决项目核准指标、送出线路的路径规划、接入系统批复的文件及报告。便于设计单位尽早提供中水四局最终的施工路线图纸和对侧间隔设备参数。因建设单位云得科技至今未能协调解决此事项,导致中水四局外线开工时间无法按原定计划开始施工,同时包括对侧的间隔设备和其它相关设备至今无法开展招标工作。请建设单位云得科技引起相应的重视,尽早协调解决此事项。

3、请建设单位云得科技尽快确认F05、F07方阵由原地面光伏更改为羊圈总评布置改变后需要变更的施工项目和变更方案,由此造成的重复施工解决方案。

4、开关站进站道路位置场平移交事宜前期会议多次提出,至今仍无确切答复,现请建设单位云得科技尽快与鸿辉牧业协商,尽快令其施工方(四川红叶)对此事项尽快解决。

5、中水四局提出截止6月23日,箱、逆变除#3号未施工,其余全部施工完成(#11取消),土建单位至今未将#3号箱、逆变基础位置场平进行移交。导致中水四局箱、逆变施工人员及机械设备闲置,请建设单位云得科技尽快协调鸿辉牧业对#3号箱、逆变位置场平事宜尽快作出相应的答复。

6、目前由于单栋羊舍电池组串数量由32串增加为33串,组串汇线方案改变,请建设单位协调设计院尽快确认更改后的汇线方案并进行技术交底。

汇流箱安装以及电缆走向,需请业主方协调设计院进行绘图确认。

四川红叶存在问题及需协调解决事项:

7、四川红叶现地面光伏电站施工已暂停施工,目前施工人员已闲置近15日,请

本表一式五份,参加会议单位各存一份,项目监理部存二份。

第1页共2页

本表一式五份,参加会议单位各存一份,项目监理部存二份。

第1页共3页

建设单位明确地面光伏电站施工情况，确保四川红叶地面光伏电站施工人员合理安排及顺利施工。

1、目前四川红叶场平存在边界石林较多现象，请建设单位鸿辉牧业对此事项作出确切答复。便于四川红叶尽快将场平移交于相关单位

隆昌建筑存在问题及需协调解决事项：

2、目前隆昌建筑施工将全面侧重于 1、2 号地块羊舍过道支模浇筑，檩条焊接调整等工序并对檩条焊接作业进行严格要求，务必保证檩条焊接尺寸要求。尽可能确保将具备移交的羊舍屋面组件安装工作面尽快移交于中水四局。隆昌建筑其余施工作业处全面施工作业，在保证质量的前提下加快施工进度。

本表一式五份，参加会议单位各存一份，项目监理部存二份。

云南省红河州建水县五里冲畜光互补光伏电站项目

第二十七次 会议签到表

7月8日 14:00

姓 名	工 作 单 位	职务/职称	电 话
李	云得科技		18612208087
李敏良	正德监理		13596343616
李	正德监理	资料员	15117007969
李	中水四局	项目经理	18799668726
李	中水四局		15199561198
王 雄	红河州		183141 55920
张 别	隆昌		

本表一式 五 份，参加会议单位各存一份，项目监理部存 二 份。