

建水县五里冲畜光互补光伏电站项目
(21.6MWp)

会
议
纪
要

(第三十期)

常州正衡电力工程监理有限公司



工程名称		建水县五里冲畜光互补光伏电站项目	
会议时间		2016 年 7 月 22 日	
会议地点		工地会议室	
会议主题		工程进度、质量、安全文明施工相关问题	
会议主持人		郭俊兴	
参 加 单 位	建 设 单 位	建水云得太阳能科技有限公司	李文
	监 理 单 位	常州正衡电力工程监理有限公司	郭俊兴 宋敏良 邓伟
	施 工 单 位	中国水利水电第四工程局有限公司	李华侨 张建伟 姜德奎
		四川红叶建设有限公司	王雪松 王雄
		建水县隆昌建筑有限责任公司	杨海泳

会议主要内容：文明施工,安全作业，加快进度。

四川红叶：

- 1、四川红叶对3号地块场区场平工作全面开展，部分地区已开挖到位，进行碾压到位后，移交于隆昌建筑。
- 2、1号地块进行吊立、安装钢结构及焊接檩条作业，施工人员相应进行增加，在保证质量的前提下，加快施工进度。

中水四局：

- 1、目前土建施工人员因无施工作业面已部分陆续撤场，请建设单位云得科技协调鸿辉牧业两家土建单位对进站道路以及羊舍屋面光伏组件安装工作面移交尽快协调处理，尽可能保证羊舍屋面光伏组件安装工作面移交与我单位安装组件速度同步进行。便于我单位施工人员顺利进行施工作业，避免出现施工人员、机械设备闲置情况。
- 2、#3箱、逆变基础位置场平至今仍未进行移交，请建设单位云得科技协调鸿辉牧业对#3箱、逆变基础位置存在于石林区域，确认最终的施工方案。
- 3、请建设单位云得科技协调设计单位尽快确认F05、F07两个方阵由地面光伏改为羊圈总平面布置改变后需要变更的施工项目和变更方案，由此造成的重复施工解决方案。

隆昌建筑：

- 1、3号地块羊舍场地场平及移交事宜，请建设单位协调四川红叶尽快将羊舍施工场平位置在保证质量合格的前提下移交于我单位。
- 2、目前具备钢结构吊装及屋面檩条焊接工作面，已进行全面施工作业，在保证施工质量的前提下，加快施工进度。

监理单位：

- 1、各施工单位现场施工作业用电电缆线存在极大的安全隐患，现场对此安全隐患多次提及，现会议要求各施工单位对现场临时用电严格管理，严禁再次出现此类安全隐患。
- 2、现场巡查过程中发现个别施工作业人员穿拖鞋，要求现场施工作业人员严禁穿拖鞋施工。
- 3、羊舍粪槽砖体施工作业中，务必要求施工方技术人员对施工人员进行技术交底工作。
- 4、对已安装钢结构出现部分尺寸偏差现象，进行调整，现场施工材料及剩余檩条做好相应的堆放、归置。
- 5、要求各施工方上报各单位施工人员特殊工种操作证，钢结构加工公司相应资质。

常州正衡电力工程监理有限公司

2016 年 7 月 22 日

云南省红河州建水县五里冲畜光互补光伏电站项目 2016. 7/22日

第三十次 会议签到表

14:00

姓 名	工 作 单 位	职务/职称	电 话
李 文	云得科技		18612208087
郭俊文	正衡监理		18553408791
朱 良	正衡监理		13596343616
孙 伟	正衡监理	资料员	15117007969
李 建 伟	中水四局		
李 建 伟	中水四局	项目经理	18799668776
李 德 松	水电四局		
王 雪 松	四川红叶建设有限公司	项目负责人	13888735390
王 雄	四川红叶		18414155920
杨 海 滨	贵州隆昌公司		13708638081