

建水县五里冲畜光互补光伏电站项目
(21.6MW_p)

会
议
纪
要

(第三十一期)

常州正衡电力工程监理有限公司



工程名称		建水县五里冲畜光互补光伏电站项目	
会议时间		2016 年 7 月 24 日	
会议地点		工地会议室	
会议主题		工程进度、质量、安全文明施工相关问题	
会议主持人		郭俊兴	
参 加 单 位	建 设 单 位	建水县鸿辉种养殖产业有限公司	李彦廷 杨逵
	监 理 单 位	常州正衡电力工程监理有限公司	郭俊兴 宋敏良 邓伟
	施 工 单 位	四川红叶建设有限公司	王雪松 王雄
		建水县隆昌建筑有限责任公司	杨海泳
		云南祥发	周树祥
		云南云净	王书玉

会议主要内容：文明施工,安全作业，加快进度。

四川红叶：

- 1、四川红叶近期将对 A-1、A-6 进行钢筋除锈、地梁内积土清理、模板调整等工作。
- 2、3 号地块场平工作，将尽快进行，保证施工质量的前提下，加快施工进度，尽快将完成的羊舍场平位置移交于隆昌建筑。
- 3、开关站外道路位置场平已全部结束，近期将可进行移交于中水四局。
- 4、地面光伏电站至今仍处于停工状态，请建设单位尽快给予回复，便于我单位对地面光伏材料进行及时整理、归置，避免造成材料不必要的损失及变形等现象。

隆昌建筑：

- 1、请建设单位尽快协调四川红叶尽快将 3 号地块场平完成后移交于我单位，便于我单位对 C17-C21 进行测量、放线等工序。
- 2、后续场区道路、排水沟、电缆沟施工等交叉作业时，需各参建单位进行协调、确认。

云南云净：

- 1、对已完成的组件安装羊舍进行打胶不漏水处理，先进行完成一栋羊舍，进行测试。
- 2、挤奶房地板浇筑需于隆昌建筑进行工作面移交，请建设单位协调隆昌建筑尽快将挤奶房地面工作面移交。

云南祥发：

- 1、云南祥发现已基本完成漏粪板铺设 7 栋、羊舍围栏 4 栋、卷帘 3 栋，需进行业主方及监理单位进行验收、确认。

监理单位：

- 1、对现场已完成的钢结构垂直度出现部分不符合规范现象，要求进行调整处理，后期在钢结构安装过程中加强管理，保证后期钢结构安装垂直度符合规范要求。
- 2、近期降雨相对频繁，现场用电务必严格管控，对现场临电线路进行定时检修，确保施工、生活用电安全、可靠。
- 3、钢结构吊装相关施工人员务必系好安全带、佩戴安全帽。
- 4、对现场边缘羊舍钢结构后立柱进行加固处理，保证在遇大风情况下，确保羊舍主体安全性。

常州正衡电力工程监理有限公司

2016 年 7 月 22 日

云南省红河州建水县五里冲畜光互补光伏电站项目

第三十一次会议签到表

2006. 7/24 10:00

[illegible]