

建水县五里冲畜光互补光伏电站项目
(21.6MWp)

会
议
纪
要



常州正衡电力工程监理有限公司

工程名称		建水县五里冲畜光互补光伏电站项目	
会议时间		2016年8月28日	
会议地点		工地会议室	
会议主题		工程进度、质量、安全文明施工相关问题	
会议主持人		郭俊兴	
参加单位	建设单位	建水县鸿辉种养殖产业有限公司	李彦廷
	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	郭俊兴 邓伟
	施工单位	四川红叶建设有限公司	王雪松 王雄
		建水县隆昌建筑有限责任公司	张必有
		云南祥发	周树祥
		云南云净	王书玉

会议主要内容：文明施工，安全作业，加快进度。

监理单位：

一、本次会议现场各参建单位相关管理人员全部参会，主要针对现场存在高空作业、个别施工单位相关负责人对施工人员管理不到位及施工中出现的施工弊端进行会议沟通。

1、近期现场钢结构吊装、檩条焊接及保温板安装全面进行施工作业，高空作业人员对佩戴安全帽、系安全带不够自觉，监理人员对此安全隐患多次提及并对个别施工方进行了严肃警告，若后期再次出现此类安全隐患将直接对事故项目部进行处罚。

2、因前期降雨，导致近期钢结构吊装工作量有所增加，在此施工单位务必保证所安装钢结构垂直度要求，对钢结构出现变形、弯曲等不良现象，进行及时调整及更换处理，在后续工序施工前务必对钢结构垂直度不符合规范要求的进行调整，若未进行调整导致后续不良影响，由事故方自行承担。

3、B号地块标准羊舍B-1在进行钢立柱与地脚螺栓连接时，出现将部分地脚螺栓切断现象且后续焊接未按照相关规范进行，会议再次说明，在进行后续施工前务必将不符合规范要求焊接的地脚螺栓进行整改，自检合格后通知业主及监理方进行验收，验收合格方可进行后续工序施工。

4、B号地块已完成钢结构安装羊舍出现钢结构焊接部位生锈现象较为明显，对此已出现的施工弊端要求施工单位务必进行整改完善，在后期施工作业中完善施工工艺，避免此现象再次出现。

5、就本工程存在的特殊性，各施工单位施工工序较多，导致交叉作业中对各方成品保护意识相对薄弱，会议要求前期施工单位所施工工序完毕后通知业主及监理方进行验收，验收合格后交于后续施工单位再进行施工作业，确保成品得到有效的保护。

6、加强现场文明施工，施工运输砂浆车辆务必对其车辆进行修整，确保运输途中不散落。各施工单位施工对各自施工区域及时进行材料整理归置、废料堆放处理，不得在现场乱放、乱丢，生活垃圾进行及时清理、堆放至规定垃圾区域。

7、各参建单位对各自现场临电搭接进行检修、整理，对不符合规范要求的现象进行及时整改完善，为保证施工用电正常进行，定于9月3日对现场施工、生活用电进行检查，对不符合规范要求现象进行罚款处理。。

常州正衡电力工程监理有限公司

2016年8月28日

