建水县五里冲畜光互补光伏电站项目 (21.6MWp)

会

议

纪

要



常州正衡电力工程监理有限公司

工程名称		建水县五里冲畜光互补光伏电站项目			
会议时间		2016年12月09日			
会议地点		工地会议室			
会议主题		现场施工质量、安全			
会议主持人		郭俊兴			
	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	郭俊兴	秦福章	邓伟
		中国水利水电第四工程局有限公司	李华侨 刘军	张建伟 黄林冲	姜德奎
		建水县隆昌建筑有限责任公司	胡元明	杨志黎	
	施 工 单 位	云南祥发	周树祥		
		云南云净	王玉		
		打胶施工组	江从发		

会议主要内容:施工质量、进度

监理单位:郭俊兴

- 1、现所有施工单位相继全面施工,现场存在施工问题相对较多,为加强协调各施工单位施工作业中存在的问题,监理方自本周起恢复监理例会,定于每周周五 14:00 进行会议,请各单位按时参会。
- 2、前期对现场施工安全、安全用电进行检查,现临电有所改进,但施工安全问题仍不 乐观,要求各施工单位对现场安全问题严格管理,务必做到施工安全防护到位及机械安全施 工。若再次出现施工人员施工作业中安全防护不到位将直接建议业主对其进行罚款每人 1000 元,铲车车斗内再次乘坐施工人员将对铲车司机罚款 2000 元、车斗内人员每人罚款 1000 元。
- 3、要求现场施工作业人员白天严禁饮酒,若现场发现施工管理人员及施工人员现场饮酒将直接对其进行严肃处理。
- 4、中水四局电气施工未按规范进行,导致大面积 2×4 m²线受损,要求现场管理人员严格管控并上报电气施工人员相关资质,不得再次出现此类施工弊病。后续隐蔽工程及所有隐蔽部位、关键部位必须由监理方确认是否符合设计及规范要求,若无监理方隐蔽验收确认单则监理方判定此隐蔽部位施工不合格必须进行返工。
- 5、打胶施工组在施工作业中务必于中水四局进行协调、沟通,对影响其打胶的组件接地线进行及时通知,避免造成不必要的矛盾。
 - 6、汇流箱安装作业务必紧固螺栓不得出现螺栓松动或未紧固现象。
 - 7、光伏组件现场摆放、运输、安装务必做到轻拿轻放保证组件安装质量。
 - 8、地面光伏桩基施工必须严格把控,不得出现定位不准确等施工弊病。

常州正衡电力工程监理有限公司 2016年11月20日