

第 10 次工地例会会议纪要

工程名称：连云港云台 80MWp 光伏并网发电二期 5MWp 项目

编号 LYGGF-JLLH-10

会议地点	项目部会议室	会议时间	2016 年 07 月 29 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	薛生财
会议议题	加强安全、质量及进度管理的相关事宜		

参加单位：

总承包单位、监理单位、施工单位。

施工单位：

1. 本周进度：场区下雨需排水，排水完成，被草势掩盖的桩点重新进行标注。
2. 下周计划：场区下雨需排水，排水完成，桩点重新标注按天气情况进行。

总包单位：

1. 安全问题：现场施工人员安全应佩戴安全帽、安全带，禁止上下抛接、投掷零件，场地临时用电安全（电缆架空或掩埋），三级安全教育交底；
2. 材料供应：管桩进场时间还在进一步协商。
3. 场区连续下雨，场区排水继续进行，注意安全。

监理单位：

1. 安全问题：施工人员必须佩戴安全帽，场区除草若喷洒除草剂，要注意穿戴好防护用品。
2. 要求场区临时用电设备接地，注意施工安全。
3. 要求总包单位尽快解决管桩进场时间。
4. 要求施工方施工资料同步。



会议签到表

序号	姓 名	工作单位	职务、职称	电 话
1	王龙刚	西曲矿		
2	王龙刚	“ ” “ ”		
3				
4				
5	汪顺	江平能		
6	黄金华	“ ”		
7	陈敬	“ ”		
8	薛生财	常州正德		
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				