

# 第 11 次工地例会会议纪要

工程名称：连云港云台 80MWp 光伏并网发电二期 5MWp 项目      编号 LYGGF-JLLH-11

|      |                   |      |                  |
|------|-------------------|------|------------------|
| 会议地点 | 项目部会议室            | 会议时间 | 2016 年 08 月 05 日 |
| 组织单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司    | 主持人  | 薛生财              |
| 会议议题 | 加强安全、质量及进度管理的相关事宜 |      |                  |

参加单位：

总承包单位、监理单位、施工单位。

施工单位：

- 1. 本周进度：场区下雨需排水，排水完成，桩点重新标注按天气情况进行
- 2. 下周计划：场区连续下雨，排水继续进行。

需协调问题：管桩进场时间。

总包单位：

- 1. 安全问题：现场施工人员安全应佩戴安全帽、安全带，禁止上下抛接、投掷零件，场地临时用电安全（电缆架空或掩埋），三级安全教育交底；
- 2. 材料供应：管桩进场时间还在进一步协商。
- 3. 场区连续下雨，场区排水继续进行，注意安全。
- 4. 场区警示标语，安全宣传标识。

监理单位：

- 1. 安全问题：施工人员必须佩戴安全帽。
- 2. 要求场区临时用电设备接地，注意施工安全。
- 3. 要求总包单位尽快解决管桩进场时间。
- 4. 要求施工方施工资料同步。



会议签到表

| 序号 | 姓 名 | 工作单位  | 职务/职称 | 电 话 |
|----|-----|-------|-------|-----|
| 1  | 王龙刚 | 西安大唐  |       |     |
| 2  | 江顺  | 江西南昌  |       |     |
| 3  | 杨海军 | 1)    |       |     |
| 5  | 黄全  | 1)    |       |     |
| 6  | 薛生财 | 常州正续了 |       |     |
| 7  |     |       |       |     |
| 8  |     |       |       |     |
| 9  |     |       |       |     |
| 10 |     |       |       |     |
| 11 |     |       |       |     |
| 12 |     |       |       |     |
| 13 |     |       |       |     |
| 14 |     |       |       |     |
| 15 |     |       |       |     |
| 16 |     |       |       |     |
| 17 |     |       |       |     |
| 18 |     |       |       |     |
| 19 |     |       |       |     |
| 20 |     |       |       |     |