

第 12 次工地例会会议纪要

工程名称：连云港云台 80MWp 光伏并网发电二期 5MWp 项目 编号 LYGGF-JLLH-12

会议地点	项目部会议室	会议时间	2016 年 08 月 12 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	薛生财
会议议题	加强安全、质量及进度管理的相关事宜		

参加单位：

总承包单位、监理单位、施工单位。

施工单位：

- 1. 本周进度：场区连续下雨，排水完成。
- 2. 下周计划：桩点标注完成。

需协调问题：管桩进场时间。

总包单位：

- 1. 安全问题：现场施工人员安全应佩戴安全帽、安全带，禁止上下抛接、投掷零件，场地临时用电安全（电缆架空或掩埋），三级安全教育交底；
- 2. 材料供应：管桩 8 月 14 日进场，
- 3. 场区连续下雨，场区排水继续进行，注意安全。
- 4. 场区警示标语，安全宣传标识。

监理单位：

- 1. 安全问题：施工人员必须佩戴安全帽。
- 2. 要求场区临时用电设备接地，注意施工安全。
- 3. 要求施工方施工资料同步。



会议签到表

序号	姓 名	工作单位	职务、职称	电 话
1	王龙刚	西电大康		
2	王松	西电大康		
3	汪顺	江苏中能		
4	黄金华	''		
5	陶良	''		
6	薛生财	常州正德		
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				