

第 20 次工地例会会议纪要

工程名称：连云港云台 80MWp 光伏并网发电二期 5MWp 项目 编号 LYGGF-JLLH-20

会议地点	项目部会议室	会议时间	2016 年 10 月 07 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	薛生财
会议议题	加强安全、质量及进度管理的相关事宜		

参加单位：

总承包单位、监理单位、施工单位。

施工单位：

- 1. 本周进度：管桩进场施工完成 65%。
- 2. 下周计划：被草掩盖的桩点进行复测标记，管桩进场施工完成 80%。

总包单位：

- 1. 安全问题：现场施工人员安全要佩戴安全帽，场地临时用电安全（电缆架空或掩埋），三级安全教育交底；
- 2. 材料供应：管桩本周进场，施工单位安排好接桩人员。
- 3. 注意桩顶标高。
- 4. 安装队伍尽快完成安装前准备工作。

监理单位：

- 1. 安全问题：施工人员必须佩戴安全帽，注意从桩头跌落的泥块。
- 2. 施工资料要及时同步。
- 3. 已施工完成的管桩，对出现问题的桩基进行调整。



会议签到表

序号	姓 名	工作单位	职务 职称	电 话
1	张洪刚	西安长油		
2	王松	“ ”		
3	汪顺	江苏中能		
4	黄金华	“ ”		
5	陶成	“ ”		
6	薛生财	常州正德		
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				