

第 21 次工地例会会议纪要

工程名称：连云港云台 80MWp 光伏并网发电二期 5MWp 项目

编号 LYGGF-JLLH-21

会议地点	项目部会议室	会议时间	2016 年 10 月 14 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	薛生财
会议议题	加强安全、质量及进度管理的相关事宜		

参加单位：

总承包单位、监理单位、施工单位。

施工单位：

1. 本周进度：管桩进场施工完成 80%。
2. 下周计划：被草掩盖的桩点进行复测标记，管桩进场施工完成 90%。

总包单位：

1. 安全问题：现场施工人员安全要佩戴安全帽，场地临时用电安全（电缆架空或掩埋），三级安全教育交底；
2. 材料供应：管桩进场，施工单位安排好接桩人员。
3. 施工资料要及时同步。

监理单位：

1. 安全问题：施工人员必须佩戴安全帽，注意从桩头跌落的泥块。
2. 已施工完成的管桩，注意桩顶标高，对出现问题的桩基进行调整。



会议签到表

序号	姓 名	工作单位	职务 职称	电 话
1	王龙刚	西安大唐		
2	王顺	江苏华能		
3	黄金华	"		
4	杨论军	"		
5	王龙刚	西安大唐		
6	薛生财	荆州正德		
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				