

第 23 次工地例会会议纪要

工程名称：连云港云台 80MWp 光伏并网发电二期 5MWp 项目

编号 LYGGF-JLLH-23

会议地点	项目部会议室	会议时间	2016 年 10 月 29 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	薛生财
会议议题	加强安全、质量及进度管理的相关事宜		

参加单位：

总承包单位、监理单位、施工单位。

施工单位：

土建方面：1、现场工期较紧，在保证材料供应的情况下，10 月 15 日之前会加班加点完成主变、GIS 及箱逆变承台的施工。

2、关于事故油池位置的图纸未到场，无法进行下一步施工。

安装方面：材料（组件、支架、4mm² 光伏电缆、汇流箱支架）需尽快进场，以方便后续施工。

总包单位：

1. 安全问题：现场施工人员安全应佩戴安全帽、安全带，统一着装，三级安全教育。
2. 主变、GIS、箱逆变 11 月 15 日进场，要求施工方要在 11 月 15 日前完成基础承台施工。
3. 主变及 GIS 基础桩基已与设计方沟通，桩长由 15m 变更为 23m，需统计到场管桩数量，以方便做材料采购及进场计划。
4. 材料供应：土建所需材料和场区所需支架、4mm² 光伏电缆、汇流箱支架会尽快协调并安排进场。
5. 主变、GIS 进场时会有技术人员随同，指导、安装设备，需施工方安排好住宿。
6. 关于一期场区需整改问题：统计场区未安装组件、破损组件及需要更换的汇流箱；方便人员进行更换及整改；S7 号箱变漏油，会让厂家邮寄所需垫圈进行更换；对场区所有桥架进行加固；场区未掩盖的接地扁铁要进行检测，待检测合格后进行掩盖。

监理单位：

1. 安全问题：进场人员要佩戴安全帽、高空作业人员需系安全带，每天施工前必须进行安全教育。
2. 总包单位需提交设备采购及进场时间计划。
3. 施工资料要及时报审、报验，做好安全、技术交底，还有特殊作业人员的资质报审；施工所用的钢筋要进行原材送检，试桩报告要尽快报审。
4. 对于一期场区出现的问题要尽快整改；



会议签到表

序号	姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
1	左峰	西安大唐		
2	陈志杰	西安大唐		
3	张立军	-、		
4	胡斌			
5	杨治军			
6	汪顺	江苏华能		
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				