

第 25 次工地例会会议纪要

工程名称：连云港云台 80MWp 光伏并网发电二期 5MWp 项目

编号 LYGGF-JLLH-25

会议地点	项目部会议室	会议时间	2016 年 11 月 11 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	薛生财
会议议题	加强安全、质量及进度管理的相关事宜		

参加单位：

总承包单位、监理单位、施工单位。

施工单位：

1. 本周进度：S16、S19 承台混凝土浇筑完成，支架基础施工全部完成，桩头焊接完成 90%，支架安装完成 40%。

2. 下周计划：桩头焊接完成完成 95%，支架安装完成 50%。组件安装完成 20%。

总包单位：

1. 安全问题：现场施工人员安全要佩戴安全帽、安全带，禁止上下抛接、投掷零件，场地临时用电安全（电缆架空或掩埋），三级安全教育交底；

2. 材料供应：下周逆变器到场；组件会陆续进场。

3. 施工资料要及时同步。

监理单位：

1. 安全问题：施工人员必须佩戴安全帽，系安全带，注意高空施工安全。

2. 要求施工方施工资料同步。

3. 已施工完成的管桩，出现问题尽快调整。

4. 支架在完成第一次紧固后，要求人工进行第二次紧固。



会议签到表

序号	姓 名	工作单位	职务 职称	电 话
1	王龙刚	西安大唐		
2	汪顺	江苏华能		
3	黄金华	"		
4	杨论翠	"		
5	孙开	西安大唐		
6	薛士财	郑州正德		
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				