

第 26 次工地例会会议纪要

工程名称：连云港云台 80MWp 光伏并网发电二期 5MWp 项目

编号 LYGGF-JLLH-26

会议地点	项目部会议室	会议时间	2016 年 11 月 19 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	薛生财
会议议题	加强安全、质量及进度管理的相关事宜		

参加单位：

总承包单位、监理单位、施工单位。

施工单位：

土建方面：1、11 月 20 日 GIS 基础，门架基础混凝土浇筑。

安装方面：材料（组件、桥架）需尽快进场，以方便后续施工。

需协调问题：主变进场安装时的施工场地。

总包单位：

1. 安全问题：现场工期紧，任务重，但是现场的安全问题必须重视，现场施工人员必须佩戴安全帽、安全带，现场临时用电的可靠接地，基坑的防护措施，氧气瓶、乙炔瓶的放置按规范施工，每天进行三级安全教育。
2. 主变进场时间因现场施工情况调整至 11 月 22 日，箱变本月 22 日进场，桥架下周进场，GIS 本月 30 日前进场，门架下月初进场。施工单位要在 23 日前完成主变安装前准备（人员、设备，施工场地）。
3. 下周市电力局质检站进行首检，各单位相互配合，施工资料（安装人员的花名册，特殊工种人员证书及资料）同步跟进。

监理单位：

1. 安全问题：进场人员要佩戴安全帽、高空作业人员需系安全带，每天施工前必须进行安全教育。
2. 现场已安装组件部分不符合规范，需要进行调整；在组件安装前对支架进行人工紧固；明确现场施工责任人。

3. 现场进场原材料要进行规整，施工垃圾要及时整理。
4. 主变，GIS 区域接地搭接面积要足够。
5. 后续 GIS 区域混凝土浇筑要振捣密实，避免出现蜂窝麻面。



会议签到表

序号	姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
1	王峰	西安大唐		
2	王龙刚	西安大唐		
3	陈 超 杰	" "		
4	汪 顺	江苏 华能		
5	陶 飞	江苏 华能		
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				