

# 第 28 次工地例会会议纪要

工程名称：连云港云台 80MWp 光伏并网发电二期 5MWp 项目

编号 LYGGF-JLLH-28

会议地点	项目部会议室	会议时间	2016 年 12 月 03 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	薛生财
会议议题	加强安全、质量及进度管理的相关事宜		

## 参加单位：

总承包单位、监理单位、施工单位。

## 施工单位：

1. 本周进度：桩头焊接完成完成 95%，支架安装完成 60%。组件安装完成 30%。
2. 下周计划：桩头焊接完成全部完成，支架安装完成 85%。组件安装完成 60%，光伏电缆敷设完成 50%。

## 总包单位：

1. 安全问题：现场施工人员安全要佩戴安全帽、安全带，禁止上下抛接、投掷零件，场地临时用电安全（电缆架空或掩埋），三级安全教育交底；
2. 材料供应：组件已全部到场；下周 GIS 成套设备到场，桥架到场。
3. 施工进度要与施工计划一致，出现偏差时，要及时调整。
4. 施工资料要及时同步。

## 监理单位：

1. 安全问题：施工人员必须佩戴安全帽，系安全带，注意高空施工安全。
2. 要求施工方施工资料同步。
3. 已施工完成的管桩，出现问题尽快调整。
4. 支架在完成第一次紧固后，要求人工进行第二次紧固
5. 电缆敷设时要注意，按规范施工，防止电缆破损。



### 会议签到表

序号	姓名	工作单位	职务/职称	电话
1	孔刚	西华大学		
2	王峰	''''		
3				
4	汪顺	江苏中能		
5	杨治军	''		
6	杨俊	''		
7	薛生财	常州正德号		
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				