

第 29 次工地例会会议纪要

工程名称：连云港云台 80MWp 光伏并网发电二期 5MWp 项目

编号 LYGGF-JLLH-29

会议地点	项目部会议室	会议时间	2016 年 12 月 10 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	薛生财
会议议题	加强安全、质量及进度管理的相关事宜		

参加单位：

总承包单位、监理单位、施工单位。

施工单位：

1. 本周进度：桩头焊接完成全部完成，支架安装完成 85%。组件安装完成 60%，光伏电缆敷设完成 50%。

2. 下周计划：支架安装全部完成。组件安装完成 100%，光伏电缆敷设完成 75%，直流电缆、高压电缆敷设完成，桥架安装完成。

总包单位：

1. 安全问题：现场施工人员安全要佩戴安全帽、安全带，禁止上下抛接、投掷零件，场地临时用电安全（电缆架空或掩埋），三级安全教育交底；
2. 材料供应：本周高压盘柜，屏柜已到场；在厂家技术人员指导下要尽快安装，下周门架到场，要安排好组装场地。
3. 施工资料要及时同步。

监理单位：

1. 安全问题：施工人员必须佩戴安全帽，系安全带，注意高空施工安全。
2. 支架在完成第一次紧固后，要求人工进行第二次紧固
3. 电缆敷设时要注意，按规范施工，防止电缆破损。
4. 对已安装完成的不符合规范的组件、支架进行调整。

会议签到表

序号	姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
1	王龙刚	西华大学		
2	王峰	“ ”		
3				
4	汪顺	江苏中能		
5	杨治军	“ ”		
6	杨波	“ ”		
7	薛生财	常州正德号		
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				