

第 3 次工地例会会议纪要

工程名称：连云港云台 80MWp 光伏并网发电二期 5MWp 项目

编号 LYGGF-JLLH-03

会议地点	项目部会议室	会议时间	2016 年 06 月 10 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	薛生财
会议议题	加强安全、质量及进度管理的相关事宜		

参加单位：

总承包单位、监理单位、施工单位。

施工单位：

1. 本周进度：场平、清障完成 80%，临时道路完成 80%。

下周计划：场平、清障全部完成，临时道路全部完成。

需协调问题：场区施工图未到，无法施工。

总包单位：

1. 安全问题：现场施工人员安全应佩戴安全帽、场地临时用电安全（电缆架空或掩埋），三级安全教育交底；

2. 安全标示：安全标语，警示牌；

3. 管桩因长度更改的原因，正在和厂家进行交涉；所以暂停施工；

4. 场区施工图会联系设计单位，让设计单位尽快发过来；

监理单位：

1. 安全问题：人员安全，佩戴安全帽，每天施工前必须进行安全教育；

2. 资料要及时同步；



会议签到表

序号	姓 名	工作单位	职务 职称	电 话
1	王元刚	西安大唐		
2	江顺	江苏中能		
3	杨海军	..		
4	黄金华	..		
5	江松	西安大唐		
6	薛显财	常州正德了		
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				