

第 30 次工地例会会议纪要

工程名称：连云港云台 80MWp 光伏并网发电二期 5MWp 项目

编号 LYGGF-JLLH-30

会议地点	项目部会议室	会议时间	2016 年 12 月 17 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	薛生财
会议议题	加强安全、质量及进度管理的相关事宜		

参加单位：

总承包单位、监理单位、施工单位。

施工单位：

1. 本周进度：支架安装全部完成。组件安装完成 100%，光伏电缆敷设完成 75%，直流电缆、高压电缆敷设完成，桥架安装完成。

2. 下周计划：场内除了组件未到场的 0.4MWp 以外，其他全部安装完成；升压站内调试完成，场内电缆耐压试验完成 20%。

总包单位：

1. 安全问题：现场施工人员安全要佩戴安全帽、安全带，禁止上下抛接、投掷零件，场地临时用电安全（电缆架空或掩埋），三级安全教育交底；
2. 材料供应：本周避雷针到场，要尽快安装；
3. 场区垃圾要进行清理，原材料进行规整。
4. 施工资料要整理好。

监理单位：

1. 安全问题：施工人员必须佩戴安全帽，系安全带，注意高空施工安全。
2. 电缆敷设时要注意，按规范施工，防止电缆破损。
3. 场区接地环网要尽快焊接，刷防腐漆。

项目监理部 整理

2016-12-18



