

第 31 次工地例会会议纪要

工程名称：连云港云台 80MWp 光伏并网发电二期 5MWp 项目

编号 LYGGF-JLLH-31

会议地点	项目部会议室	会议时间	2016 年 12 月 28 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	薛生财
会议议题	加强安全、质量及进度管理的相关事宜		

参加单位：

建设单位、总承包单位、监理单位、施工单位。

施工单位：

1. 本周进度：场内除了组件未到场的 0.4MWp 以外，其他已全部安装完成；桥架盖板未到场，需总包单位协调；升压站内调试已基本完成，场内电缆耐压试验因天气原因未结束。

总包单位：

1. 本周六质检站进行首检，内容以资质、土建为主，安装为辅。施工单位要在周六之前将升压站内、场区内垃圾清理干净，所剩原材料进行规整，分类；升压站内场地要干净平整。

2. 材料供应：桥架盖板会尽快联系厂家发过来。

3. 避雷针，主变、GIS 区域围栏周六前安装完成；接地引下线紧固、安装到位。

建设单位：

1. 周六质检站进行首检，各单位做好准备工作。

2. 资料按检查记录中的顺序进行排序，避免资料混乱。

3. 箱逆变按顺序进行挂牌标识。

监理单位：

1. 安全问题：施工人员在安装、更换组件时必须佩戴安全帽，系安全带，注意高空

施工安全。

2. 接地环网要尽快焊接完成，防腐漆要涂刷到位。



