

第 4 次工地例会会议纪要

工程名称：连云港云台 80MWp 光伏并网发电二期 5MWp 项目

编号 LYGGF-JLLH-04

会议地点	项目部会议室	会议时间	2016 年 06 月 17 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	薛生财
会议议题	加强安全、质量及进度管理的相关事宜		

参加单位：

总承包单位、监理单位、施工单位。

施工单位：

1. 本周进度：场平、清障全部完成，临时道路全部完成。

下周计划：测量放桩位点完成 50%。

需协调问题：管桩进场时间。

总包单位：

1. 安全问题：现场施工人员安全应佩戴安全帽，场地临时用电安全（电缆架空或掩埋），三级安全教育交底；

2. 本期光伏区支架基础管桩由 6m 变更为 8m，因原供货厂家无 8m 管桩，正在进行进一步协商；

监理单位：

1. 安全问题：施工人员必须佩戴安全帽，因近期下雨，场区泥泞，施工人员注意安全。

2. 施工资料要及时报验。



会议签到表

序号	姓 名	工作单位	职务 职称	电 话
1	王长明	西电集团		
2	汪顺	江苏中能		
3	黄金华	„		
4	胡俊	„		
5	汪俊	西安大唐		
6	薛生财	常州正德		
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				