

第 5 次工地例会会议纪要

工程名称：连云港云台 80MWp 光伏并网发电二期 5MWp 项目

编号 LYGGF-JLLH-05

会议地点	项目部会议室	会议时间	2016 年 06 月 24 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	薛生财
会议议题	加强安全、质量及进度管理的相关事宜		

参加单位：

总承包单位、监理单位、施工单位。

施工单位：

1. 本周进度：测量放桩位点完成 50%。
下周计划：测量放桩位点完成 100%。
需要协调问题：管桩进场时间。

总包单位：

1. 安全问题：现场施工人员安全应佩戴安全帽、安全带，统一着装，禁止上下抛接、投掷零件，场地临时用电安全（电缆架空或掩埋），三级安全教育交底；
2. 材料供应：管桩进场时间还在进一步协商。

监理单位：

1. 安全问题：施工人员必须佩戴安全帽，因近期下雨，场区泥泞，施工人员注意安全。
2. 总包单位要及时调整进度计划。



会议签到表

序号	姓 名	工作单位	职务、职称	电 话
1	张刚	西海大桥		
2	王松	Y、Y、Y、Y		
3				
4	王顺	江苏中能		
5	董金峰	..		
6	孙	..		
7	薛生财	常州正德		
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				