

第6次工地例会会议纪要

工程名称：连云港云台 80MWp 光伏并网发电二期 5MWp 项目

编号 LYGGF-JLLH-06

会议地点	项目部会议室	会议时间	2016年07月01日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	薛生财
会议议题	加强安全、质量及进度管理的相关事宜		

参加单位：

总承包单位、监理单位、施工单位。

施工单位：

1. 本周进度：测量放桩位点完成 100%。

下周计划：场区因下雨需排水，排水完成。

需要协调问题：管桩进场时间。

总包单位：

1. 安全问题：现场施工人员安全应佩戴安全帽、安全带，统一着装，禁止上下抛接、投掷零件，场地临时用电安全（电缆架空或掩埋），三级安全教育交底；
2. 材料供应：管桩进场时间还在进一步协商。
3. 场区因下雨，导致草势疯长，掩盖已放桩点，需要进行除草。

监理单位：

1. 施工人员必须佩戴安全帽，场区除草若喷洒除草剂，要注意穿戴好防护用品。
2. 要求场区临时用电设备接地。
3. 被草势掩盖的桩点重新进行标注。



会议签到表

序号	姓名	工作单位	职务 职称	电 话
1	王海刚	西电长能		
2	王永红	一一八八		
3	汤顺	江苏华能		
4	蒋金华	11		
5	陈国权	11		
6	薛少财	常州正衡子		
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				