

第 9 次工地例会会议纪要

工程名称：连云港云台 80MWp 光伏并网发电二期 5MWp 项目

编号 LYGGF-JLLH-09

会议地点	项目部会议室	会议时间	2016 年 07 月 22 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	薛生财
会议议题	加强安全、质量及进度管理的相关事宜		

参加单位：

总承包单位、监理单位、施工单位。

施工单位：

1. 本周进度：场区下雨需排水，排水完成，被草势掩盖的桩点重新进行标注。
2. 下周计划：下雨雨量较大，完成排水。

总单位：

1. 安全问题：现场施工人员安全应佩戴安全帽、安全带，禁止上下抛接、投掷零件，场地临时用电安全（电缆架空或掩埋），三级安全教育交底；
2. 材料供应：管桩进场时间未谈妥。还在进一步协商。
3. 场区连续下雨，需要抓紧时间排水。

监理单位：

1. 安全问题：施工人员必须佩戴安全帽，场区除草若喷洒除草剂，要注意穿戴好防护用品。
2. 要求场区临时用电设备接地，注意施工安全。
3. 要求总包单位尽快解决管桩进场时间。



会议签到表

序号	姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
1	王龙刚	西单大统		
2	汪佩	江苏华能		
3	黄金华	〃		
4	陶良	〃		
5	江松	西安大唐		
6	薛立财	常州正德了		
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				