

监理会议纪要

工程名称：正阳县军耕新能源科技有限公司农光互补 20MW 分布式光伏并网发电项目

编号：JXMB8--001

签发：

会议地点	施工项目部会议室	会议时间	2016 年 03 月 03 日 15:00
会议主持人	赵焕柱	会议记录人	赵焕柱
会议主题： 开工前期施工准备的具体事宜以及后续施工过程中应该注意问题。			
上次会议问题落实情况： 1. 施工单位资质、安全生产许可文件、项目管理人员表、分包单位资质、项目工程划分表、施工组织设计已提交项目监理部。 2. 材料、人员正在组织进场。 3. 施工单位施工进度计划、材料进场计划编制正在落实。 4. 土地征用问题没有得到有效解决，导致项目无法开工。 5. 第三方检测机构没有确定。			
本次会议内容： 经会议讨论共同得出以下结果： 1. 业主单位应尽快解决征地问题，以免影响项目正常推进。 2. 会议确定施工进度计划由建设单位、施工单位、监理单位于 3 月 4 日三			

方共同商定施工进度

计划具体事宜。

3. 施工单位材料进场计划表尽快出台。
4. 施工组织设计应完成施工单位内部审核手续。
5. 施工单位应尽快确定第三方检验检测机构，并上报其相关资质。
6. 设备和材料应提供生产厂家资质，应业主确认后实施，进场材料应有质量证明文件。
7. 材料进场应经三方共同在场验收，若有质量问题以便共同协商处理。
8. 相关材料进场应及时见证取样和送检。
9. 施工过程资料要按进度同步上报。
10. 施工单位要尊重当地民俗，做到文明施工，避免发生不必要的冲突。

注意现场用水、饮食卫生，并注意用电安全。应上报施工现场用电方案，安全用电做到“一机.一闸.一漏”。施工人员进入施工现场必须佩戴安全帽。
11. 各方要做好沟通协调，业主或施工单位下达指令要通过监理项目部转达。监理人员维护建设单位合法利益也不损害施工单位的利益，督促施工单位按施工进度计划施工，抓好工程质量。

12. 项目所需资料要及时上报，并按时参加监理例会。

主送单位	正阳县军耕新能源科技有限公司		
抄送单位	宁波建工建乐工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016.3.03

附件：监理例会会议签到表

监理例会会议签到表

2017.11.27

赵焕柱	正级监理	13706124544
杨海	"	13982136443
陈国亮	宁波建工	13958202969
王峰	宁波建工	13777030949
陈祥龙	宁波建工	18658041618
孙剑	平邑金凯	14795093707
张俊	打桩	13654880805