

监理会议纪要

工程名称：正阳县军耕新能源科技有限公司农光互补 20MW 分布式光伏并网发电项目

编号：JXMB8--006

签发：薛生财

会议地点	施工项目部会议室	会议时间	2016 年 04 月 13 日 15:00
会议主持人	赵焕柱	会议记录人	刘煌晖

会议主题：

关于施工中质量、进度、安全、资料等事宜。

本次会议内容：

施工单位：

- 1、本周完成的工作量是：支架安装 558 组，打桩完成 10668 根，围栏安装 300 米，开关站基础以完成，外线基础材料已到场。
- 2、下周计划是：箱、逆变基础施工。开关站梁、柱钢筋绑扎及模板安装。外线塔基槽开挖。
- 3、对现场已完成不符合规范要求的桩基进行整改。
- 4、施工时间节点：组件在 6 月中旬安装完成，汇流箱和箱、逆变器在 5 月初进场，组件在 5 月中旬开始进场。
- 5、施工中需要协调问题：设备基础图纸需尽快的落实。

监理单位：

- 1、应加强措施，保证材料供应，满足现场需求。
- 2、现场 7 区打桩施工中螺旋桩不在同一条直线上，个别螺旋桩偏差较大需整改。
- 3、总包单位应尽快编制强制性条文执行计划、质量通病防治措施、应急预案、特殊工种人员资质并向项目监理机构报审。
- 4、开关站施工单位和外线施工单位应尽快编制开工前报审资料，并向项目监理部报审。
- 5、根据有关规程规范要求，做好现场见证取样和试品、试件取样工作，外线基础工程的钢筋外加工也需现场取样送检。
- 6、施工单位应尽快做好材料采购计划，并按时进场。

7、施工单位要定期的向施工人员进行安全教育和技术交底等，并留有备查资料。

8、生活区、场区需配备灭火设备。

9、因近期天气炎热，施工人员应防止中暑，建议现场采用遮阳篷，供施工人员休息。禁止在河边游泳。施工现场需要注意临时用电安全，对于开关箱和设备应有专人看管和使用，未经允许不得擅自乱接电气设备。

10、本周六 10:00 将进行安全、文明施工检查。

11、开关站落地式脚手架钢管质量不符合规程规范要求，应采用 48.3X3.6 毫米的钢管。脚手架受力部位应进行加密。混凝土强度未达到规范要求时不能拆除脚手架。开关站基础室外回填用水灌实，保证地梁下方密实度。

12、在上道工序施工完成并经验收合格后，才能进行下道工序施工。

13、施工现场搅拌机传动皮带轮应加防护罩，以确保施工人员安全。

14、施工单位需将现场施工机械资料尽快报审。

15、施工单位报审的项目划分表中划分不全，比如整个项目划分表就一个测量分项工程。

建设单位：

1、以后的监理例会要对上周监理例会所提及的问题施工单位应一件件落实整改。

2、每周监理例会各分包单位负责人、总包单位应按时到场参加会议。

3、外线施工计划应尽快报审。

4、箱逆变基础应尽快落实施工单位。

主送单位	正阳县军耕新能源科技有限公司		
抄送单位	宁波建工建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016.4.13

附件：监理例会会议签到表

监理例会会议签到表

时间: 2016 年 月 日

[illegible]