

# 监理会议纪要

工程名称：正阳县军耕新能源科技有限公司农光互补 20MW 分布式光伏并网发电项目

编号：JXMB8--007

签发：薛生财

|       |          |       |                           |
|-------|----------|-------|---------------------------|
| 会议地点  | 施工项目部会议室 | 会议时间  | 2016 年 04 月 21 日<br>15:00 |
| 会议主持人 | 赵焕柱      | 会议记录人 | 刘煌晖                       |

## 会议主题：

关于施工中质量、进度、安全、资料等事宜。

## 本次会议内容：

### 施工单位：

一、本周完成的工作量是：

1、支架已经安装 778 组，打桩已经完成 13255 根，围栏已安装一公里。开关站基础已经完成。

2、开关站正在梁、柱模板安装及钢筋绑扎，外线塔杆基础材料已到场。

二、下周计划是：

1、箱、逆变基础开挖。

2、开关站梁、板、柱开始砼浇筑。

3、围栏继续安装，8、9 区支架安装。

4、外线塔基槽开挖。

三、施工中需要协调解决的问题：

1、光伏场区电气图纸请与相关单位联系并尽快落实。

2、开关站中的电气和通讯图纸希望尽快与相关单位落实解决，以免耽误工程进度。

四、施工时间节点：

1、开关站梁、板、柱在下周一浇筑完成。

2、开关站填充墙等砌体材料在一周后到场。在这个月的月底前，将报审所有的施工准备阶段资料，比如各分包单位资质等。

### 监理单位：

1、施工单位近期工程施工进度较慢，原材料进场时间较慢，影响相关工序施工。比如支架和螺旋管桩进场时间太慢了，施工单位应做好材料进场计

划，催促原材料尽快进场，以免工程延误。

2、对于上周监理会议所提及的围栏施工工序中，立杆存在倾斜现象未整改，而本周监理人员巡视检查发现本周围栏施工中同样存在立杆倾斜现象。望施工单位相关人员及时整改，严格按照施工规范做好质量把关等。

3、根据建设工程安全管理条例要求，自拌混凝土搅拌机传动装置未安装防护罩，存在安全隐患，应及时整改。

4、开关站施工人员在施工过程中，有的人员没有佩戴安全帽。开关站施工人员在二层进行钢筋绑扎工序中没有临边防护设施，存在安全隐患。现场施工中存在的不安全因素未见施工单位对其做相关预防措施。

5、现场围栏基础施工自拌混凝土没有砼配合牌，望相关人员尽快整改。

6、施工单位报审的资料中项目划分表相关分部分项工程划分不合理，相关依据规范有过期现象，施工单位的周报应有下周进度计划等。

7、施工单位要定期的向施工人员进行安全教育和技术交底等，并留有备查资料。

8、隐蔽工程在施工完成后并应自检合格后，向相关单位报审验收，待验收合格后方可进行后续工序施工。

9、今后每月按时将举行安全、文明施工检查。

10、开关站砼浇筑后要严格按照相关规程规范对砼进行养护。

11、需要复试的进场材料应及时向有关检测机构送检复试。

#### 建设单位：

1、因线路走向与已有建筑物发生冲突，设计单位将原有的设计铁塔高度加高。

2、隐蔽工程在施工完成后并应自检合格后，先向监理单位报审验收，待验收合格后方可进行后续工程施工。

|      |                |      |           |
|------|----------------|------|-----------|
| 主送单位 | 正阳县军耕新能源科技有限公司 |      |           |
| 抄送单位 | 宁波建工建乐工程有限公司   |      |           |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 发文时间 | 2016.4.21 |

附件：监理例会会议签到表

监理例会会议签到表

时间: 2016 年 月 日

[illegible]