

监理会议纪要

工程名称：正阳县军耕新能源科技有限公司农光互补 20MW 分布式光伏并网发电项目

编号：JXMB8--008

签发：薛生财

会议地点	施工项目部会议室	会议时间	2016 年 04 月 27 日 15:00
会议主持人	赵焕柱	会议记录人	刘煌晖

会议主题：

关于施工中质量、进度、安全、资料等事宜。

本次会议内容：

施工单位：

一、本周完成的工作量是：

1、支架已经安装 920 组，打桩已经完成 15430 根，围栏已安装 1.5 公里。开关站主体浇筑完成。

2、开关站围墙垫层正在浇筑。箱逆变垫层浇筑完成，开关站梁柱边模已经拆完。

二、下周计划是：

1、开关站对浇筑完成的砼继续养护，尽快将底板拆模。

2、开关站围墙进行基础浇筑。

3、外线基坑开挖。

4、场区防雷接地原材料进场及人员进场。

三、本周正在进行的工作：

1、开关站二次设备基础图纸还没有到场，外线施工图纸正在修改中，光伏场区电气图纸正在进行审核。

四、施工时间节点：

1、防雷接地原材料在 5 月 2 日到场并正式开始施工。

监理单位：

1、施工单位近期工程施工进度较慢，原材料进场时间较慢，影响相关工序施工。比如支架和螺旋管桩进场时间太慢了，施工单位应做好材料进场计划，催促原材料尽快进场，以免工程延误。

2、对于上周监理会议所提及的围栏施工工序中立杆存在倾斜现象未整

改，而本周监理人员巡视检查发现本周围栏施工中同样存在立杆倾斜现象。望施工单位相关人员及时整改，严格按照施工规范做好质量把关等。

3、本周支架安装大致符合要求，但还是个别支架安装的角度存在偏差，不符合规范要求，施工单位应加强管理力度，严格按照相关规程规范施工。

4、箱逆变施工人员在施工过程中，施工人员没有佩戴安全帽。在施工过程中没有按照相关规程规范施工，导致质量存在缺陷。施工单位应加强对其管理力度，严格按照规程规范施工，以确保施工安全和施工质量。

5、上期监理例会提出的现场围栏基础施工自拌混凝土没有设置砼配合比牌和搅拌机传动轮没有加防护罩问题，施工单位应在监理将问题提出后，应向分包单位传达并组织相关人员按照规范要求落实。

6、施工单位应尽快将开工以来施工过程资料尽快报审并督促各分包单位将相关资料报审，做到施工进度与资料同步。

7、施工单位要定期的向施工人员进行安全教育和技术交底等，并留有备查资料以备相关人员检查。

8、施工现场人员不满足现场施工要求，施工单位应尽快的增加施工人员，以免耽误工程进度。

9、4月21日举行的三方安全文明施工检查中所检查出的问题，施工单位没有进行整改。对此，施工单位应该立即组织相关人员将存在的问题整改。

10、施工单位应该催促外线施工人员尽快进场施工，以免耽误工程进度。

建设单位：

1、光伏场区3区螺栓整改问题还没整改完成，施工单位应加紧时间整改，监理单位应该加大力度督促施工单位整改。

2、对监理单位下发的联系单和通知单提及的问题施工单位应该尽快严格按照相关规程规范落实。

3、施工单位应该尽快将资料向监理报审，比如支架安装检验批等，分包单位资质等。场区防雷接地必须严格按照规程规范要求施工，监理单位应该加强管理力度，保证施工安全和施工质量。

4、今后对施工现场进行阶段性检查。

主送单位	正阳县军耕新能源科技有限公司		
抄送单位	宁波建工建设工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016.4.27

蓝田 会议签到表

[illegible]