

# 监理会议纪要

工程名称：正阳县军耕新能源科技有限公司农光互补 20MW 分布式光伏并网发电项目

编号：JXMB8--009

签发：解仕财

会议地点	施工项目部会议室	会议时间	2016年05月11日 15:00
会议主持人	赵焕柱	会议记录人	刘焯晖

## 会议主题：

关于施工中质量、进度、安全、资料等事宜。

## 本次会议内容：

### 施工单位：

#### 一、本周完成的工作量是：

- 1、支架已经安装 1136 组，打桩已经完成 17810 根，围栏已安装 2.5 公里。
- 2、外线 34#、35#、36#塔基基坑开挖完成。
- 3、开关站的设备技术协议已经签订完成，光伏区直流电气图纸已经到了。

#### 二、下周计划是：

- 1、外线，开关站及场区施工用水送检。。
- 2、完成开关站围墙支模扎筋及浇筑。
- 3、完成设备基础支模扎筋及浇筑。
- 4、完成 12#地块所有螺旋桩定点打桩。
- 5、完成外线基坑 4 个角钢塔基坑开挖及支模扎筋。
- 6、完成 23 基混凝土塔杆焊接。

#### 三、本周需要协调的工作：

- 1、开关站占地事宜、围栏安装事宜、外线事宜正在与相关人员协调。

#### 四、施工时间节点：

- 1、开关站资料报审事宜在 5 月 13 日可以向监理单位报审。

### 监理单位：

1、现场 11#、12#光伏区支架打桩施工过程中，存在螺旋管桩、桩基垂直度、平整度偏差较大，不符合相关规程规范要求。现场监理员已要求施工单位技术负责人尽快对此进行整改。施工单位应严格按照规设计文件及规范进

行整改，待自检合格后再报监理单位进行验收，检验合格后方可下道工序施工。

2、现场 11 区 12 区支架安装人员在施工过程中没有佩戴安全帽，施工现场垃圾随意乱放。施工单位应该加强对安全的重视与管理，严格按照有关规程规范做好安全文明施工。

3、今后现场混凝土浇筑，需先报混凝土浇筑申请，开关站混凝土浇筑没有做混凝土浇筑申请应及时补上浇筑申请，施工单位应严格按照规范在混凝土浇筑前做好混凝土浇筑申请。

4、施工单位应尽快将开工以来施工过程资料尽快报审并督促各分包单位将相关资料报审，做到施工进度与资料同步。

5、开关站等混凝土浇筑后施工单位应该按照相关规程规范做好混凝土养护，并留做好混凝土养护记录。

6、从开始施工至今施工单位没有对原材料、设备、构配件进场应做好登记台账。对于需要复试的材料施工单位没有及时取样送检。

7、现场开关站及送出线路关于土地协调问题，相关单位应该尽快落实好，以免耽误工期进度。

8、现场自拌混凝土的原材和外线所用的相关材料，没有向有关检验机构进行取样送检。

9、送出线路塔基开挖工序中，施工单位没有经过相关单位验槽就私自进行垫层浇筑，对此，我项目监理对今后未报验的隐蔽工序、资料将拒绝签认。

10、光伏区 11 区 12 区施工人员在安装支架是，将变形的檩条安装上支架。对此施工单位应该加强管理力度，避免此类现象再次发生，影响施工质量。

11、箱逆变、围栏施工单位应尽快与其协调资金问题，加紧施工，争取工期如期并网。

12、材料、设备进场问题施工单位应及时与供应商协调好并做好材料设备到场计划。

主送单位	正阳县军耕新能源科技有限公司		
抄送单位	宁波建工建乐工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	20/6.5.11

