

监理会议纪要

工程名称：正阳县军耕新能源科技有限公司农光互补 20MW 分布式光伏并网发电项目

编号：JXMB8--010

签发：薛生财

会议地点	施工项目部会议室	会议时间	2016 年 05 月 18 日 15:00
会议主持人	赵焕柱	会议记录人	刘煌晖

会议主题：

关于施工中质量、资料等事宜。

本次会议内容：

施工单位：

一、本周完成的工作量及本周材料到场数量：

- 1、支架已经安装 1360 组，打桩已经完成 19386 根，围栏已安装 2.7 公里。
- 2、箱逆变基础已经完成 11 基，垫层防水工序均已完成。
- 3、外线立杆完成 11 基，焊接完成 23 基，35#塔基钢筋绑扎和支模完成，34#塔基正在支模。
- 4、外线 13#角钢及 23#杆塔材料已经采购完毕。
- 5、支架目前已经到货数量为 1408 组，箱逆变到货协议已经协调完毕，场区螺旋管桩已经到货 23222 根。

二、下周计划是：

- 1、2#区块支架进行底脚螺栓安装，及背拉杆安装。
- 2、开关站在土地条件允许的情况下，进行拆架，及设备基础的安装。
- 3、外线水泥杆塔全部树立。
- 4、外线基坑进行混凝土浇筑。
- 5、在 3#地块土地条件允许的情况下进行电缆沟开挖及手拉手扁铁加工安装。
- 6、开关站明天开始拆除脚手架。

三、本周正在协调的工作和未完成的工作：

- 1、施工用水还未向有关检测中心送检，开关站相关资料还没有进行报审，目前还有机械检验报告、桩基检验合格证没有做完，桩基拉拔试验正在和检测中心协调。

四、施工时间节点：

- 1、汇流箱在 5 月 25 日到货。
- 2、低压电缆在下周到货。
- 3、开关站设备基础和围墙在下周开始施工。

监理单位：

- 1、施工单位应尽快向检测中心将施工用水送检。
- 2、现场 11 区 12 区支架安装人员在施工过程中没有佩戴安全帽，施工现场垃圾随意丢放。施工单位应该加强对安全的重视与管理，严格按照有关规程规范做好安全文明施工。
- 3、施工单位验槽记录没有做完整，望尽快将其做完并报相关单位签字盖章。
- 4、施工单位应尽快将开工以来施工过程资料尽快报审并督促各分包单位将相关资料报审，做到施工进度与资料同步。
- 5、开关站等混凝土浇筑后施工单位应该按照相关规程规范做好混凝土养护，并留做好混凝土养护记录。
- 6、施工单位应该尽快补做好图纸会审记录。
- 7、施工单位应该对送出线路施工队加强管理，保证施工安全、施工质量和施工进度。

建设单位：

- 1、相关资料问题尽快整改完成。
- 2、施工现场卫生施工单位应该及时清理。
- 3、材料到场计划要尽快安排好，保证施工进度。
- 4、质监站提出的问题缺陷相关单位尽快的整改完成。
- 5、月底落实好 5 兆瓦组件。
- 6、下周一将所有整改完成的问题进行汇总，统一上报质检中心。

主送单位	正阳县军耕新能源科技有限公司		
抄送单位	宁波建玉建乐工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016.05.18

附件：监理例会会议签到表

监理例会会议签到表

时间: 2016 年 月 日

[illegible]