

监理会议纪要

工程名称：正阳县军耕新能源科技有限公司农光互补 20MW 分布式光伏并网发电项目

编号：JXMB8--012

签发：解生财

会议地点	施工项目部会议室	会议时间	2016 年 06 月 08 日 15:00
会议主持人	赵焕柱	会议记录人	刘煌晖

会议主题：

关于施工中质量、安全、资料等事宜。

本次会议内容：

施工单位：

一、本周完成的工作量及本周材料到场数量：

1、支架已经安装 1520 组，打桩已经完成 22000 根，围栏已安装 2.7 公里。

2、箱逆变基础已经完成 11 基，2#、4#基础支模完成。

3、开关站土建基础施工完成，完成部分设备基础浇筑工作，设备间填充墙完成 30%。围墙基础砌筑完成。

3、外线杆塔组立完成 26 基，塔基基础浇筑完成 2 基，36#塔基基础正在进行钢筋绑扎及支模。

4、大林至彭桥 ADSS 光缆到齐，23 基混凝土塔杆及 13 基底脚螺栓已到齐。

5、目前高压电缆、光纤、485 通信线已经全部到齐，1 至 5 号光伏发电高压电缆、4 平方电缆、通讯电缆等已经放完。

6、截至目前 1 至 5 号光伏发电单元组件安装完成 95 组(0.9 兆瓦左右)。

二、下周计划是：

1、在未阻工情况下计划完成 1#-4#箱逆变基础浇筑。。

2、未阻工情况下计划完成完成 3#地块手拉手接地扁铁栓接。

3、未阻工情况下计划完成高压电缆沟回填。

4、未阻工情况下计划完成开关站围墙浇筑。

5、未阻工情况下计划对开关站设备间空心砖砌筑。

6、未阻工情况下计划对开关站屋面进行防水处理。

7、未阻工情况下计划完成 36#外线基坑支模并进行浇筑。

三、本周正在协调的工作和未完成的工作：

- 1、送出线路村民阻止施工，有关部门正在协调。
- 2、14#15#跨宅基地塔杆，经协商后有可能需地埋，需要相关部门及项目部极力配合协商工作。。
- 3、场区监控图纸请设计尽快完成。以便监控设备订单下单。
- 4、场区包括开关站及场区内 36#塔基，全线停工。因地块问题，村名阻止施工。

四、施工时间节点：

- 1、开关站室内设备及 SVG 在 6 月 15 日前到货。
- 2、室内通讯设备、控制设备、组件在 6 月 20 日到货。

监理单位：

- 1、在光伏场区初步看了一下，安装的支架、组件质量基本满意，组件的平面度、组件的角度基本符合规范要求。
- 2、我们监理的工作职责，就是查问题、找问题，其实就是帮助你们减少返工量，提高工作效率，希望总包单位予以理解。
- 3、要求总包单位积极配合监理单位管好质量工作，特别是工艺方面，并强调工程资料的合格不代表施工质量的合格。
- 4、要求总包按 630 倒排计划，有目标的开展工作不能盲目施工。
- 5、资料要与施工同步希望总包单位引起重视，特别是送检的第三方检测资料，（水泥试块，钢筋、红砖砂石电线电缆等）。
- 6、监理要做好质量台帐，对施工质量存在问题要有详细的记录，不整改闭环，不预签字，希望总包不要抱着无所谓的态度。
- 7、对影响工程进度的如图纸、设备也要立出到货时间，要落实专人跟踪，定人定时间。
- 8、每周开例会人员，要扩大到分组，让他们多提出相关事宜，确保工程顺利进行。
- 9、施工现场组件安装工序中，组件包装纸、包装袋随意丢放，影响施工环境，施工单位应该组织人员对其进行清理，并对施工人员进行文明施工教育。
- 10、施工场所所用的原材料比如水泥、沙石、钢筋等应该尽快报验，做好原材料到场报验程序。相关隐蔽要按照规程规范要求进行报验。
- 11、进入施工现场应该佩戴安全帽，近期施工单位对安全意识有所松懈，我们应该首先在保证安全条件下，才能保质保量的完成每一道工程工序。

12、送出线路阻工现象比较严重，施工单位应该积极与相关单位与村民进行协调，以免造成工期延误。

建设单位：

1、施工单位相关资料问题尽快完善。

2、对现场的安全问题，三方应该采取定期或不定期方式进行严格检查，在保证安全的前提下，严格按照设计和规范要求保证施工质量和进度。

3、监理单位应对进场施工作业人员的资质进行严格把控，对存在的安全隐患必须要求施工单位立即消除。

4、现场施工人员等要与附近村民等要搞好关系，避免发生不必要的冲突。

5、进入村口和施工现场道路车速必须按照限速要求行驶。

主送单位	正阳县军耕新能源科技有限公司		
抄送单位	宁波建工建乐工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016.6.08

附件：监理例会会议签到表

会议签到表

[illegible]