

监理会议纪要

工程名称：正阳县军耕新能源科技有限公司农光互补 20MW 分布式光伏并网发电项目

编号：JXMB8--013

签发：薛生财

会议地点	施工项目部会议室	会议时间	2016 年 06 月 15 日 15:00
会议主持人	赵焕柱	会议记录人	刘煌晖

会议主题：

关于施工中质量、安全、资料等事宜。

本次会议内容：

施工单位：

一、本周完成的工作量及本周材料到场数量：

1、支架已经安装 1580 组，打桩已经完成 22200 根，围栏已安装 2.7 公里。

2、箱逆变基础已经完成 11 基，2#、4#基础钢筋绑扎完成。

3、开关站土建基础施工完成，完成部分设备基础浇筑工作，设备间填充墙完成 30%。围墙基础砌筑和压顶梁支模完成。

3、外线杆塔开挖完成 24 基，塔基基础浇筑完成 2 基，36#塔基基础正在进行钢筋绑扎及支模。

4、大林至彭桥 ADSS 光缆到齐，23 基混凝土塔杆及 13 基底脚螺栓已到齐。

5、目前高压电缆、光纤、485 通信线已经全部到齐，高压电缆放线完成 700 米，光伏 4 平方电缆放线完成 70000 米。

6、截至目前 1 至 5 号光伏发电单元组件安装完成 4220 块。

二、下周计划是：

1、尽快恢复 3#地块施工。

2、未阻工情况下计划完成完成 3#地块手拉手接地扁铁栓接。

3、尽快恢复开关站施工。

4、计划完成 2#地块高压电缆敷设。

5、计划外线 1#6#基坑恢复施工。

6、计划完成 2#地块围栏施工。

7、计划低压直流电缆到货。

三、本周正在协调的工作和未完成的工作：

- 1、送出线路村民阻止施工，有关部门正在协调。
- 2、14#15#跨宅基地塔杆，经协商后有可能需地埋，需要相关部门及项目部极力配合协商工作。。
- 3、场区监控图纸请设计尽快完成。以便监控设备订单下单。
- 4、场区 13#和 14#发电单元和开关站全线停工。因地块问题，村名阻止施工。

四、施工时间节点：

- 1、室内通讯设备、控制设备、组件在 6 月 20 日到货。

监理单位：

- 1、送出线路施工单位没有按照规范施工，施工随意性大，施工质量差，相关隐蔽工序没有按照规程进行报验而私自进行后续工程施工。
- 2、我们监理的工作职责，就是查问题、找问题，其实就是帮助你们减少返工量，提高工作效率，希望总包单位予以理解。
- 3、要求总包单位积极配合监理单位管好质量工作，特别是工艺方面，并强调工程资料的合格不代表施工质量的合格。
- 4、资料要与施工同步希望总包单位引起重视，特别是送检的第三方检测资料，（混凝土试块，钢筋、红砖砂石电线电缆等）。
- 5、现场施工人员在作业时没有佩戴安全帽，施工单位应该加强对施工人员安全管理，提高安全意识。
- 6、近期环境温度较高，施工单位应为施工人员做好降温措施。
- 7、施工现场进场原材料、设备应该按照有关程序进行报验、检测，并做好相关书面记录。
- 8、检查施工现场支架安装，支架重要连接部位垫片、弹簧垫存在锈蚀现象。对此，施工单位应该组织人员进行整改。
- 9、相关单位应该做好协调工作，共同大力推进工程进度。对进度滞后的工序，采取赶工措施，确保工程按期（2016 年 6 月 30 日）并网。

主送单位	正阳县军耕新能源科技有限公司		
抄送单位	宁波建工建乐工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016.6.15

附件：监理例会会议签到表

监理例会会议签到表

时间: 2016 年 月 日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱
孙月雷	中电新能源		134 2639 9794	
郝志刚	正衡监理公司	总监	18665734907	
陈国亮	宁波建工		13958202969	
赵永柱	正衡监理		13706124544	
刘旭峰	正衡监理		13237088399	
陈泽龙	宁波建工		1865804618	
孙全民	宁波建工		18666398701	