

监理会议纪要

工程名称：正阳县军耕新能源科技有限公司农光互补 20MW 分布式光伏并网发电项目

编号：JXMB8--014

签发：解生财

会议地点	施工项目部会议室	会议时间	2016 年 06 月 22 日 15:00
会议主持人	赵焕柱	会议记录人	刘煌晖

会议主题：

关于施工中质量、安全、资料等事宜。

本次会议内容：

施工单位：

一、本周完成的工作量及本周材料到场数量：

1、汇流箱安装完成 30 台，4 平方电缆放线完成 7 万米。

2、箱逆变基础已经完成 11 基开挖，2#、4#箱逆变基础浇筑完成，7#箱逆变支模完成。

3、高压电缆施工完成 1000 米，总工程量 2586 米。

二、下周计划是：

1、恢复开关站施工。。

2、计划完成室内设备基础槽钢铺设。

3、完成开关站砌墙。

4、完成室外设备基础。

5、完成屋面防水。

6、计划完成外线 1#、6#及 36#基础。

7、计划完成 3#地块箱逆变基础。

三、本周正在协调的工作和未完成的工作：

1、送出线路、3 号地块和开关站存在村民阻止施工现象，有关部门正在协调。

2、14#15#跨宅基地塔杆，经协商后有可能需地埋，需要相关部门及项目部极力配合协商工作。

3、光伏区场内混凝土电杆需要挪动。

监理单位：

1、箱逆变施工没有按照规范施工，施工随意性大，施工质量差，相关隐

蔽工序没有按照规程进行报验而擅自进行后续工程施工。

2、混凝土浇筑前需要按规程规范报浇筑申清单，待有关单位同意浇筑后方可进行浇筑工作。

3、资料要与施工进度同步，希望施工单位引起重视。进场的原材料需要送检尽快送检。

4、现场施工人员在作业时没有佩戴安全帽，施工单位应该加强对施工人员安全管理，提高安全意识。

5、施工现场进场原材料、设备应该按照有关程序进行报验、检测，并做好相关书面记录。

6、问题整改完成后施工单位要报监理进行复查，待复查合格后方可进行后续工序施工。

建设单位：

1、资料上的问题施工单位应该尽快的报审，滞后的资料要尽快补齐。监理单位应该督促施工单位资料报审等相关事情，比如汇流箱安装、高压电缆敷设等都需要有相关施工记录。

2、防雷接地、高压电缆敷设等重要部位有关单位应该严格按照图纸及规范要求检查。若发现存在隐患部位，要及时进行整改。

3、围栏连接部位螺栓大面积出现锈蚀现象。对此，施工单位要尽快整改，相关单位对原材料进场应做好记录和检查。

4、在安全方面，监理单位和施工单位应定期组织安全培训并留有培训记录，加强安全管理。要让现场每个施工人员和管理人员都提高安全意识，确保工程无安全、质量事故。

主送单位	正阳县军耕新能源科技有限公司		
抄送单位	宁波建工建乐工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016.6.22

附件：监理例会会议签到表

会议签到表

[illegible]